



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Οικονομικών

**ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΟΠΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΟΥ**

**Δυνατότητες και προτάσεις
για τη μεταστέγαση ΔΟΥ
έως 31/12/2012**

30 Σεπτεμβρίου 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή κατέληξε ότι είναι **εφικτή η αναστολή λειτουργίας 127 ΔΟΥ** σε 2 φάσεις (Οκτώβριος και Δεκέμβριος 2012). Ως εκ τούτου από 241 ΔΟΥ που υφίστανται (30/8/2012), θα **παραμείνουν 114 ΔΟΥ πανελλαδικά**. Για όσες ΔΟΥ ενοποιούνται, επισημαίνονται τα κτίρια στα οποία δύναται να μεταστεγαστούν, με επαρκείς χώρους.

Ωστόσο η μεταστέγαση αυτών των ΔΟΥ απαιτεί **δαπάνες** (μεταφοράς, διαρρύθμισης / διαμόρφωσης των χώρων, υποδομών πληροφορικής), οι οποίες εκτιμούνται περίπου σε **4,25 εκατ. €** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και απρόβλεπτων εξόδων 15,3%), το οποίο μπορεί και να επιδοτηθεί από το ΕΣΠΑ κατά 95%.

Ταυτόχρονα, το έργο των παραπάνω ενοποιήσεων θα αποφέρει **όφελος** περίπου **19 εκατ. €** στη διετία 2013-2014 (ήτοι 791 χιλιάδες € / μήνα), που θα προκύψει μετά την παράδοση στους ιδιοκτήτες όλων των μισθωμένων κτιρίων που αποδίδονται / αποδεσμεύονται εξαιτίας των ενοποιήσεων των ΔΟΥ, καθώς και μείωση των λειτουργικών δαπανών.

Συνεπώς το κόστος μεταφοράς και διαρρυθμίσεων των κτιρίων που θα στεγάσουν τις ενοποιημένες ΔΟΥ, εφόσον συντρέξουν όλες οι προϋποθέσεις που καταγράφονται στο παρόν πόρισμα, θα **αποσβεστεί σε 5,4 μήνες**, ενώ αν επιδοτηθεί από το **ΕΣΠΑ, τότε το κόστος για το δημόσιο θα είναι ελάχιστο**.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.....	4
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	6
3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΟΥ	9
4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΥ	13
5. ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΟΥ	16
6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	138
7. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΟΦΕΛΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΟΥ	143
8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	144

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Δ6Α 1119185 ΕΞ 2012/28.8.2012, ΑΔΑ: Β4ΦΑΗ-Ξ2Ζ και ΑΔΑ: Β4ΘΒΗ-ΝΣΚ) συστήθηκε Ειδική Επιτροπή επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του σχεδίου για τις ενοποιήσεις των ΔΟΥ. Στην Επιτροπή συμμετείχαν οι ακόλουθοι:

1. Φώτης Κουρμούσης, ερευνητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Σύμβουλος του Υπουργού Οικονομικών, ως Πρόεδρος.
2. Σταύρος Ακαλίδης, ειδικός επιστήμονας Περιφερειακής Ανάπτυξης, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Εφοριακών που υπηρετεί στη Δ/ση Οργάνωσης, ως μέλος.
3. Λάζαρος Μέμος, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Εφοριακών που υπηρετεί στη Δ/ση Οργάνωσης, ως μέλος.
4. Μαρία Ανδρεοπούλου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων, Προϊσταμένη του Τμήματος ΣΤ' – Κατασκευής Έργων, Συντήρησης Κτιρίων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, ως μέλος.
5. Ιωάννης Ζέρβας, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ειδικότητας Μηχανικών Η/Υ που υπηρετεί στη Δ/ση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ως μέλος.
6. Αρετή Δρακάκη, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Εφοριακών που υπηρετεί στη Δ/ση Εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ως μέλος.
7. Δημήτριος Καραβίας, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Τεχνικών, που υπηρετεί στη Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης, ως μέλος.
8. Ελένη Τρουλλινού, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Εφοριακών που υπηρετεί στη Δ/ση Προσωπικού ΔΟΥ, ως μέλος.
9. Στέφανος Μπαζής, διδάκτωρ, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού – Μελετών Έργων και Στέγασης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, ως μέλος.
10. Βασίλης Σπανάκης, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Εφοριακών που υπηρετεί με διάθεση στο Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών.
11. Διονύσης Αυγερινός, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ/ση Διοικητικού, ως Γραμματέας.

Οι ακόλουθοι υποστήριξαν το έργο της Επιτροπής με τη συμμετοχή τους:

12. Γιώργος Χατζάκης, Γενικός Διευθυντής Διοικητικής Υποστήριξης
13. Αγλαΐα Βασιλοπούλου, Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων
14. Πηνελόπη Παγώνη, Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
15. Παρασκευή Λεγάκη, Διευθύντρια Οργάνωσης
16. Αγγελική Φετοκάκη, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
17. Κατερίνα Κοκκίνη, Διευθύντρια Οικονομικής Διαχείρισης

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

18. Μαρίνος Σιγάλας, Διευθυντής Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ
19. Δημήτρης Δημητρίου, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
20. Ανδρέας Πίπης, Προϊστάμενος, Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ
21. Ηλίας Κωτσόπουλος, Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
22. Άκης Σκέρτσος, Διευθυντής Υπουργού Οικονομικών
23. Σοφία Ρίτσου, Σύμβουλος Υπουργού Οικονομικών
24. Θεόφιλος Χατζόπουλος, Σύμβουλος Υπουργού Οικονομικών

Οι ακόλουθοι στήριξαν το έργο της Επιτροπής με παροχή πληροφοριών και στοιχείων:

25. Ιωάννης Καταιβάτης, Διεύθυνση Οργάνωσης
26. Κατερίνα Κοκότη, Διεύθυνση Οργάνωσης
27. Απόστολος Κωσταγιάννης, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
28. Δήμητρα Τρυφωνοπούλου, Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών
29. Σωτήρης Σάρρος, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
30. Μανώλης Ρουσσάκης, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
31. Γιάννης Δημακόπουλος, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
32. Βίκυ Παπαγεωργίου, Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ
33. Χρήστος Καπάδοχος, Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ
34. Εύα Αδαμοπούλου, Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ
35. Αλεξία Τζαλαβρά, Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ
36. Κική Μητροπούλου, Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ
37. Γιάννης Αθανασίου, Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ
38. Γιώργος Γιαννόπουλος, Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ
39. Πασχαλιά Σαλτερή, Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ
40. Κώστας Ζαχάκης, Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ
41. Αλεξάνδρα Καραπάνου, Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ
42. Δέσποινα Δημοπούλου, Διεύθυνση Εφαρμογών
43. Νικόλαος Λέων, Διεύθυνση Εφαρμογών
44. Σοφία Σεχπερίδου, Διεύθυνση Εφαρμογών
45. Γιάννης Περάκης, Διεύθυνση Εφαρμογών
46. Κατερίνα Πασσαλή, Διεύθυνση Εφαρμογών
47. Γιάννης Παπαχριστόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Παροχών, Διεύθυνση Προσωπικού ΔΟΥ

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους παραπάνω, οι οποίοι στήριξαν έμπρακτα το έργο της Επιτροπής.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο του «Στρατηγικού Σχεδίου 2011 – 2015 για την Ελληνική Φορολογική Διοίκηση» έχει θέσει ως στρατηγικούς στόχους:

- Την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας.
- Τη διευκόλυνση της οικιοθελούς φορολογικής συμμόρφωσης και τη μείωση του διαχειριστικού κόστους για τους φορολογούμενους.
- Την καθολική εξάλειψη της διαφθοράς από τις φορολογικές υπηρεσίες για την ανάκτηση του κύρους και του σεβασμού προς τη διοίκηση.
- Την αύξηση της αποτελεσματικότητας και μείωση του λειτουργικού κόστους της φορολογικής διοίκησης (τόσο κεντρικές όσο και αποκεντρωμένες υπηρεσίες).

Στο πλαίσιο της επίτευξης των ανωτέρω στρατηγικών στόχων θα πρέπει να αναδιοργανωθούν οι φορολογικές υπηρεσίες και να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος τους. Οι ΔΟΥ αποτελούν την πρώτη επιλογή για την αναδιοργάνωση και τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των φορολογικών υπηρεσιών, αφού αυτές είναι οι υπηρεσίες αιχμής. Συνεπώς οι υφιστάμενες ΔΟΥ θα πρέπει να αναδιοργανωθούν και να περιορισθεί το πλήθος τους, έτσι ώστε οι νέες ενοποιημένες ΔΟΥ:

- Να έχουν πληρότητα ως προς το προσωπικό και τα φορολογικά αντικείμενα.
- Να είναι παραγωγικές, αποτελεσματικές και αποδοτικές ως προς τη λειτουργία, τη βεβαίωση και την είσπραξη των δημοσίων (φορολογικών) εσόδων.
- Να λειτουργούν με το μικρότερο δυνατό κόστος.
- Να αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό και τις υλικοτεχνικές υποδομές.
- Να έχουν κύρος και να είναι προσανατολισμένες στην εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.
- Να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την ακεραιότητα σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας τους.

Για το σκοπό αυτό έχει αποφασιστεί η ενοποίηση των ΔΟΥ, ώστε από το σύνολο των 290 εν λειτουργία ΔΟΥ (Ιαν. 2011) και 241 ΔΟΥ (Αύγ. 2012), να μειωθούν δραστικά έως το έτος 2013, με την ταυτόχρονη λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας συγκρότησε τον Αύγουστο 2012 ειδική Επιτροπή επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του σχεδίου για τις ενοποιήσεις των ΔΟΥ.

Το έργο της Επιτροπής για την ενοποίηση των ΔΟΥ στηρίζεται στα ακόλουθα:

1. Τριετές Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής (2011)
2. Πόρισμα της Επιτροπής για την Αναδιοργάνωση των Φορολογικών Περιφερειακών Υπηρεσιών (Μάιος 2011)
3. Στρατηγικό Σχέδιο 2011 – 2015 για την Ελληνική Φορολογική Διοίκηση (2011)
4. Νόμος 4046/2012, παράρτημα V2, παράγραφος 2.4 Μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση εσόδων
5. Υπουργική Απόφαση Δ6Α1133106/2011 για την αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Ελέγχου, των Τμημάτων Δικαστικού, καθώς και των αντίστοιχων Γραφείων
6. Υπουργική Απόφαση Δ6Α1128266/2011 για την αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Εξόδων σε ορισμένες ΔΟΥ
7. Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων ΔΟΥ» της Διεύθυνσης Οργάνωσης.

Η Επιτροπή κλήθηκε να καταλήξει σε σύντομο χρονικό διάστημα στα ακόλουθα:

1. σε διάστημα 1 εβδομάδας να αξιολογήσει τις ΔΟΥ που δύνανται να ενοποιηθούν άμεσα, σημειώνοντας παράλληλα τα τεχνικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και επιλυθούν. Επιπλέον να επισημάνει τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν, ώστε να υπάρξει ο κατάλληλος σχεδιασμός και προγραμματισμός, με σκοπό οι ενοποιήσεις να προκαλέσουν την ελάχιστη επιβάρυνση σε επίπεδο συλλογής εσόδων, καθώς και εξυπηρέτησης των πολιτών. Το αποτέλεσμα αυτό καταγράφηκε στο 1^ο Πόρισμα της Επιτροπής (παραδοτέο 10/9/2012).
2. σε διάστημα 3 εβδομάδων να αξιολογήσει τις ΔΟΥ που θα ενοποιηθούν σε επόμενο στάδιο, λαμβάνοντας υπόψη μια συνολική προσέγγιση ανά Νομό (με στοιχεία οικονομικά κλπ), ώστε να προτείνει τον τελικό σχεδιασμό ενοποιήσεων ΔΟΥ στη χώρα. Το αποτέλεσμα αυτό καταγράφεται στο παρόν 2^ο και τελικό Πόρισμα της Επιτροπής (παραδοτέο 30/9/2012). Το παρόν Πόρισμα καταλήγει ότι είναι εφικτή η αναστολή λειτουργίας 127 ΔΟΥ πανελλαδικά (συμπεριλαμβανομένων αυτών της Α' φάσης, καθώς και των 2 ΔΟΥ που έχουν συσταθεί, ωστόσο δεν έχουν λειτουργήσει).

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

Συνοπτικά ο αριθμός των ΔΟΥ είναι:

Περιοχή	Αριθμός εν λειτουργία ΔΟΥ		
	Υφιστάμενες έως 30/8/2011	Υφιστάμενες έως 30/8/2012	Εκτίμηση – πρόταση έως 31/12/2012
Σύνολο ΔΟΥ στην Ελλάδα	290	241	114
ΔΟΥ που αναστέλλεται η λειτουργία τους	-	49	127
ΔΟΥ σε Νομό Αττικής	73	69	41
ΔΟΥ σε Νομό Θεσσαλονίκης	19	17	11
ΔΟΥ σε λοιπούς Νομούς με 1 μόνο ΔΟΥ	5	8*	36***
ΔΟΥ σε λοιπούς Νομούς με 2 ΔΟΥ	9	13**	26***
ΔΟΥ σε λοιπούς Νομούς με 3 ΔΟΥ	9	11****	0
ΔΟΥ σε λοιπούς Νομούς με 4+ ΔΟΥ	175	123	0

*: Οι Νομοί Άρτας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Ξάνθης, Πιερίας, Φωκίδας και Χίου διέθεταν ήδη μόνο μια ΔΟΥ.

** : Οι Νομοί Βοιωτίας, Γρεβενών, Δράμας, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Ροδόπης, Σάμου, Τρικάλων, Φλώρινας, Χανίων και Ρεθύμνου διέθεταν ήδη 2 ΔΟΥ.

LESVOSNEWS.NET

***: Η αύξηση του αριθμού των Νομών με 1 ή 2 ΔΟΥ προκύπτει από την αναστολή λειτουργίας των ΔΟΥ σε Νομούς που διέθεταν άνω της 1 ή 2 ΔΟΥ αντίστοιχα, πλην των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

****: Οι Νομοί Αργολίδας, Ημαθίας, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Κοζάνης, Κορίνθου, Λασιθίου, Λέσβου, Πέλλας και Χαλκιδικής διέθεταν ήδη 3 ΔΟΥ.

Σημειώνεται ότι στον ανωτέρω αριθμό ΔΟΥ περιλαμβάνονται και 2 ΔΟΥ (Θεσπρωτικό Πρέβεζας και Πέραμα Ρεθύμνου), οι οποίες δεν τέθηκαν ποτέ σε λειτουργία μέχρι σήμερα και θα πρέπει να καταργηθούν με νομοθετική διάταξη.

Επισημαίνεται ότι η αναστολή λειτουργίας των ΔΟΥ είναι εφικτή με τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν πόρισμα και αναφέρονται ρητά στις επισημάνσεις (π.χ. εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων μεταφοράς των ΔΟΥ, του πληροφοριακού και άλλου εξοπλισμού του TAXIS, όπως Η/Υ, Server, εκτυπωτές κλπ). Επιπλέον τονίζεται ότι κατά τη μεταβατική φάση ενοποιήσεων των ΔΟΥ θα ανακύψουν, έστω και προσωρινά, ορισμένα λειτουργικά προβλήματα, τα οποία θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μετέπειτα με επιτυχία οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΟΥ

Η Επιτροπή έλαβε προς σχολιασμό το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης Ενοποιήσεων ΔΟΥ, που εκπόνησε η Διεύθυνση Οργάνωσης λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες χωρικές αρμοδιότητες και το οποίο προτείνει ενοποιήσεις σε χωρικά γειτονικές ΔΟΥ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η πλήρης ενοποίηση των ΔΟΥ προϋποθέτει την υλοποίηση των ακόλουθων διαδικασιών:

1. Διοικητική ενοποίηση: μεταφορά της καθ' ύλην και κατά τόπων αρμοδιότητας των συγχωνευομένων ΔΟΥ στην ενοποιημένη ΔΟΥ (δηλαδή οι φορολογούμενοι των συγχωνευομένων ΔΟΥ θα υπάγονται πλέον στην ενοποιημένη ΔΟΥ υποδοχής). Με τη διοικητική ενοποίηση επιτυγχάνεται μείωση των θέσεων ευθύνης (προϊσταμένων, τμηματαρχών και διευθυντών), ανακατανομή του προσωπικού, καθώς και βέλτιστη λειτουργία των ΔΟΥ.
2. Κτιριακή ενοποίηση: συστέγαση των ΔΟΥ στο ίδιο κτίριο. Με την κτιριακή ενοποίηση επιτυγχάνεται μείωση των λειτουργικών εξόδων (μισθώματα, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλεφωνία, πετρέλαιο θέρμανσης).
3. Μηχανογραφική ενοποίηση: ενοποίηση μηχανογραφικών αρχείων των ΔΟΥ, μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος φορολογίας TAXIS. Η προγραμματισμένη λειτουργία του νέου TAXIS θα επιλύσει δύσκολα και κοστοβόρα προβλήματα μεταφοράς και εγκατάστασης servers, καθώς και θα παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας απομακρυσμένων Σταθμών Εργασίας, με απλούς Η/Υ, δίχως SERVER.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τα ακόλουθα:

1. Το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο διαμορφώνεται επί του παρόντος, σύμφωνα με το οποίο η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας θα καταγράψει όλα τα κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, καθώς και του ευρύτερου Δημοσίου τομέα (πλην ΟΤΑ). Το έργο καταγραφής εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο 2013. Στη συνέχεια θα πρέπει να υλοποιηθεί έργο αποτύπωσης των κτιρίων αυτών (με σχέδια), ώστε να μπορεί να υπολογισθεί το κόστος διαρρύθμισης τους και συνεπώς να είναι εφικτή η αξιοποίησή τους από τις ΔΟΥ. Συνεπώς η παρούσα ενοποίηση των ΔΟΥ δεν μπορεί να περιμένει το χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης των ανωτέρω εργασιών. Επομένως, σε περιπτώσεις που δεν υφίσταται ιδιόκτητο κτίριο ή αυτό που υφίσταται δεν επαρκεί για τη στέγαση όλων των εργαζομένων των ενοποιημένων ΔΟΥ, θα απαιτηθεί η άμεση διενέργεια διαγωνισμού μίσθωσης νέων κτιρίων, με χαμηλά μισθώματα.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

2. Κατόψεις όλων των κτιρίων, αυτοψίες μεμονωμένων κτιρίων, καθώς και στοιχεία δεδομένων ιδιόκτητων και μισθωμένων κτιρίων από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
3. Σχέδια όλων των κτιρίων, με αποτύπωση θέσεων εργασίας, υποδομών / παροχών εξοπλισμού πληροφορικής, καθώς και βάση δεδομένων Asset Management Remedy της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ
4. Ποσοτικά στοιχεία των ΔΟΥ (π.χ. πλήθος δηλώσεων και φορολογουμένων, έσοδα ανά κατηγορία), από την κεντρική βάση δεδομένων του μηχανογραφικού συστήματος TAXIS
5. Πρόσφατα στοιχεία (Σεπ. 2012) υπηρετούντος προσωπικού από τη Διεύθυνση Προσωπικού ΔΟΥ, τα οποία αφορούν στον κλάδο ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ Εφοριακών, καθώς και Κτηματικών υπαλλήλων, χωρίς να περιλαμβάνουν διοικητικούς υπάλληλους (π.χ. προσωπικό καθαριότητας, επιμελητές), προσωπικό ΣΔΟΕ και Τελωνείων. Για το σκοπό αυτό οι Τεχνικές Υπηρεσίες λαμβάνουν υπόψη και το επιπλέον διοικητικό προσωπικό και μεριμνούν για τη διαμόρφωση των κατάλληλων χώρων για αυτούς (π.χ. χώρος καθαρισμού, χώρος επιμελητών κλπ)
6. Στοιχεία λειτουργικών δαπανών από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
7. Στοιχεία μισθοδοσίας επιδομάτων θέσεων ευθύνης από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
8. Τηλεφωνική επικοινωνία και έγγραφα των Διευθυντών των ΔΟΥ Υποδοχής
9. Επιστολές ενδιαφερόμενων φορέων.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα θέματα:

1. Σύμφωνα με το Ν. 3130/2003 σε περιπτώσεις μισθωμένων κτιρίων, που έχει λήξει η μίσθωση, η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να παραμένει στο κτίριο εξωσυμβατικά, για όσο χρόνο απαιτηθεί, μέχρι να εξευρεθεί νέο κτίριο προς μίσθωση, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού. Σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης είναι δυνατόν το Δημόσιο να προβαίνει σε απευθείας μίσθωση διάρκειας 1 έτους (με δυνατότητα παράτασης 1 επιπλέον έτους), χωρίς διενέργεια διαγωνισμού. Επίσης το Δημόσιο έχει τη δυνατότητα, σε περίπτωση πρόσθετων αναγκών, να προβαίνει σε κατ' επέκταση μίσθωση χώρων του ιδίου ή παρακείμενου ακινήτου, χωρίς διαγωνισμό, επιφανείας που δεν υπερβαίνει την επιφάνεια του ήδη μισθωμένου ακινήτου.
2. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου τα μισθωμένα κτίρια επαρκούν οριακά για τη στέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ, θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα παραμονής στο υφιστάμενο κτίριο, μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την προϋπόθεση παραχώρησης από τον εκμισθωτή πρόσθετων επαρκών και κατάλληλων χώρων και με χαμηλό μίσθωμα, για τη στέγαση της

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

ενοποιημένης ΔΟΥ. Ειδικότερα στα ιδιόκτητα κτίρια να διερευνηθεί και η δυνατότητα μεταστέγασης άλλων υπηρεσιών, που έχουν μικρότερο μέγεθος (π.χ. μικρότερο αριθμό υπηρετούντων).

3. Σε όλες τις περιπτώσεις μίσθωσης κτιρίων για τη στέγαση των ΔΟΥ Υποδοχής, θα διενεργηθούν μειοδοτικοί διαγωνισμοί, με σκοπό την περαιτέρω μείωση των μισθωμάτων. Επιπρόσθετα θα διενεργηθούν διαγωνισμοί και σε όλες τις περιπτώσεις όπου δεν επαρκούν οι υφιστάμενοι μισθωμένοι ή ιδιόκτητοι χώροι, με σκοπό τη στέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ υποδοχής. Εναλλακτικά, είναι δυνατόν να καλυφθούν οι πρόσθετες στεγαστικές ανάγκες με την επέκταση της υφιστάμενης ενεργής μίσθωσης ή με απευθείας μίσθωση διάρκειας 1 έτους (με δυνατότητα παράτασης), σύμφωνα με τα παραπάνω, όταν η αρχική μίσθωση έχει λήξει.
4. Κάθε δαπάνη (π.χ. μεταφορά εξοπλισμού, υποδομές πληροφορικής και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, διαρρύθμιση χώρων) καθαρής αξίας μέχρι 20.000 € διενεργείται με απευθείας ανάθεση, ενώ για ποσά 20.000 - 60.000 € διενεργείται μέσω πρόχειρου διαγωνισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2362/1995 (άρθρο 83) περί Δημόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και της Υπουργικής Απόφασης 35130/2010 περί αναπροσαρμογής – καθορισμού χρηματικών ποσών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. Η ολοκλήρωση του πρόχειρου διαγωνισμού απαιτεί χρονικό διάστημα 1-2 μηνών.
5. Σε ορισμένες περιπτώσεις μια ΔΟΥ Β' τάξης (μικρής δυναμικότητας) μεταστεγάζεται σε πρώτη φάση σε άλλη ΔΟΥ Α' τάξης (μεγάλης δυναμικότητας), η οποία και αυτή θα μεταστεγαστεί σε άλλο κτίριο σε μετέπειτα φάση. Αυτό συμβαίνει διότι το συνολικό κόστος μεταφοράς είναι μικρότερο από το συνολικό κόστος παραμονής της ΔΟΥ Β' τάξης μέχρι την από κοινού μεταστέγαση και των 2 ΔΟΥ σε ένα κτίριο και το κόστος αυτό αποσβένεται μεσοπρόθεσμα (~ 6 μήνες).
6. Σε ορισμένες περιπτώσεις μια ΔΟΥ Β' τάξης (μικρής δυναμικότητας) διαθέτει ιδιόκτητο κτίριο και μεταστεγάζεται σε μια ΔΟΥ Α' τάξης (μεγάλης δυναμικότητας), η οποία ενδέχεται να διαθέτει μισθωμένο κτίριο. Η ενοποίηση σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην αποφέρει μείωση των λειτουργικών εξόδων, ωστόσο θα συντελέσει στην εύρυθμη λειτουργία της ΔΟΥ Υποδοχής (η οποία παρουσιάζει προβλήματα εξαιτίας υποστελέχωσης) και κατά συνέπεια θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της ενοποιημένης ΔΟΥ, με απώτερο στόχο την αύξηση των φορολογικών εσόδων (φοροδοτική ικανότητα) στο σύνολο του Νομού.
7. Η ωφέλιμη επιφάνεια των γραφείων των ΔΟΥ προκύπτει από αναλυτική επιμέτρηση των σχεδίων. Επιμετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σχεδόν σε όλα τα

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

κτίρια των εξεταζόμενων ΔΟΥ υποδοχής και σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν επαρκούσαν οι χώροι για τη στέγασή τους, πραγματοποιήθηκαν επιμετρήσεις και στα κτίρια των υπό συγχώνευση ΔΟΥ. Σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση, η ωφέλιμη επιφάνεια γραφείων εκτιμήθηκε κατά προσέγγιση (με απόκλιση $\pm 10\%$) ως το 50% της συνολικής μικτής επιφάνειας, όπως αναφέρεται στη σύμβαση μίσθωσης που έχει συναφθεί με τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες. Για παράδειγμα ένα κτίριο που διαθέτει συνολική επιφάνεια 2.500 τ.μ. (σύμφωνα με την οικοδομική άδεια), ενδέχεται να διαθέτει μικτή επιφάνεια κτιρίου 2.000 τ.μ. (σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο λόγω αφαίρεσης των κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου) και ωφέλιμη επιφάνεια γραφείων 1.000 τ.μ. (αφαιρούνται τοίχοι, διάδρομοι, χώροι συνάθροισης και αναμονής κοινού, βοηθητικοί χώροι, WC κλπ). Σε ένα κτίριο καταγράφεται ότι δεν επαρκούν οι ωφέλιμοι χώροι γραφείων όταν η ωφέλιμη επιφάνεια γραφείων ανά υπάλληλο είναι μικρότερη από 7,5 τ.μ. / υπάλληλο.

8. Αυτοψίες δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθούν καθολικά στο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής, εξαιτίας των στενών χρονικών περιθωρίων, από τη σύσταση της μέχρι την προθεσμία παράδοσης του τελικού πορίσματος. Ωστόσο μετά την παράδοση του 1ου (αρχικού) πορίσματος και κατά την προετοιμασία του 2ου (τελικού) πορίσματος, διενεργήθηκαν ορισμένες αυτοψίες, όπου κρίθηκε ότι ήταν απαραίτητες. Οι αυτοψίες σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση ορισμένων δεδομένων που αναγράφονταν στους πίνακες των κτιρίων του 1ου πορίσματος.
9. Σε όλα τα κτίρια των ΔΟΥ υποδοχής θα πρέπει να διενεργηθούν αυτοψίες από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ, καθώς και την Κτηματική Υπηρεσία του κάθε Νομού, με σκοπό την εξεύρεση της καταλληλότερης λύσης για τη διαμόρφωση / διαρρύθμιση του εκάστοτε κτιρίου.
10. Το κόστος οικοδομικών εργασιών διαρρύθμισης χώρων και μεταφορικών που έχει καταγραφεί στους επιμέρους πίνακες των ενοποιημένων ΔΟΥ, προκύπτει κατ' εκτίμηση, σύμφωνα με συγκριτικά στοιχεία δαπανών παρελθόντων ετών (2011-2012). Το κόστος τροποποιήσεων δομημένης καλωδίωσης και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων προέκυψε βάσει ενδεικτικών προσφορών που έλαβαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΥ

Η Επιτροπή εξέτασε τα διοικητικά και οικονομικά στοιχεία όλων των ΔΟΥ της Ελλάδας, ώστε να καταλήξει στον τελικό αριθμό ΔΟΥ, οι οποίες θα ενοποιηθούν. Επιπλέον εξέτασε τα τεχνικά στοιχεία, ώστε να προτείνει το κτίριο το οποίο θα στεγάζει την εκάστοτε ενοποιημένη ΔΟΥ. Τέλος εξέτασε τις γεωγραφικές παραμέτρους, ώστε να προτείνει τη λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων.

Σε πρώτο στάδιο εξετάζονται τα διοικητικά και οικονομικά στοιχεία του κάθε Νομού, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια (με σειρά προτεραιότητας):

- 1) Διοικητική διαίρεση της χώρας:
 - a) Κάθε Νομός πρέπει να έχει τουλάχιστον 1 ΔΟΥ στην πρωτεύουσα (διοικητικό κέντρο) του Νομού
 - b) Στους Νομούς της Περιφέρειας η έδρα της ΔΟΥ χωροθετείται υποχρεωτικά στη δημοτική κοινότητα της πρωτεύουσας του Νομού
 - c) Ειδικότερα η Αττική και η Θεσσαλονίκη διαιρούνται περαιτέρω σε επίπεδο Δήμων, λαμβάνοντας υπόψη τη χωρική αρμοδιότητα των υφιστάμενων ΔΟΥ, ώστε να εξετάζεται η ενοποίηση όμορων (ήτοι γειτονικών) ΔΟΥ. Σε περίπτωση που μια ΔΟΥ εξυπηρετεί φορολογούμενους νήσων, τότε προτείνεται η διατήρηση της ΔΟΥ αυτής.
- 2) Φοροδοτική ικανότητα (έσοδα ΔΟΥ, πλην Τελωνείων):
 - a) Για τις θεματικές ΔΟΥ, οι οποίες διενεργούν ειδικούς ελέγχους (ΔΟΥ Μεγάλων επιχειρήσεων, ΦΑΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, ΔΟΥ Πλοίων, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), προτείνεται η διατήρηση τους εν λειτουργία, εξαιτίας της πολύ μεγάλης φοροδοτικής τους ικανότητας, η οποία ξεπερνά το 50% του συνόλου των εσόδων της χώρας.
 - b) Σε περίπτωση που μια ΔΟΥ ενός Νομού βρίσκεται σε πόλη εκτός της πρωτεύουσας του Νομού και η φοροδοτική της ικανότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των εσόδων του Νομού, τότε προτείνεται η διατήρησή της, προκειμένου να διατηρηθούν οι υφιστάμενοι πόλοι τοπικής ανάπτυξης σε επίπεδο Νομού (Αιτωλοακαρνανία, Βοιωτίας και Χαλκιδικής).
- 3) Αριθμός συναλλασσομένων (φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα):
 - a) Στην Αττική και Θεσσαλονίκη, εξαιτίας του πολύ μεγάλου αριθμού συναλλασσομένων (άνω των 1.000.000), προτείνεται η διατήρηση μιας ΔΟΥ ανά 100.000 συναλλασσόμενους στο σύνολο του Νομού.
 - b) Στους Νομούς της χώρας, εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, που έχουν μεγάλο αριθμό συναλλασσομένων (άνω των 200.000) και η πρωτεύουσα έχει μεγάλο αριθμό συναλλασσομένων (άνω των 100.000), προτείνεται η διατήρηση και

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

μιας 2^{ης} ΔΟΥ στην πρωτεύουσα του Νομού (ήτοι Αχαΐας, Λάρισας, Ηρακλείου και Μαγνησίας). Σε περίπτωση που μια ΔΟΥ ενός Νομού βρίσκεται σε πόλη εκτός της πρωτεύουσας του Νομού και το πλήθος των συναλλασσομένων της ξεπερνά το μέσο όρο των συναλλασσομένων όλων των ΔΟΥ της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης (ήτοι 38.913 συναλλασσόμενους), τότε προτείνεται η διατήρηση της, προκειμένου να διατηρηθούν και αναπτυχθούν περαιτέρω οι υφιστάμενοι πόλοι τοπικής ανάπτυξης σε επίπεδο Νομού (ήτοι Αιτωλοακαρνανία, Κοζάνης, Αργολίδας και Πέλλας).

- c) Στην περίπτωση νησιωτικών Νομών, προτείνεται η παραμονή 2^{ης} ΔΟΥ, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 101 (παράγραφοι 2 και 3) του Ελληνικού Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο ο νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών. Έτσι στους Νομούς Δωδεκανήσων και Κυκλάδων, όπου υπάρχουν νησιωτικά συμπλέγματα και δυσκολίες ακτοπλοϊκής διασύνδεσης των νησιών μεταξύ τους, προτείνεται η παραμονή μιας 2^{ης} ΔΟΥ στο Νομό, σε νησί εκτός της πρωτεύουσας, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Η επιλογή του νησιού αυτού γίνεται λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί ναυτιλιακό κόμβο και διαθέτει τη βέλτιστη ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση των υπολοίπων νησιών του Νομού, σύμφωνα με στοιχεία και εισηγήσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

4) Εύρυθμη λειτουργία ΔΟΥ:

- a) Στην Αττική και Θεσσαλονίκη, σε περίπτωση που μια ΔΟΥ υπολειτουργεί εξαιτίας μεγάλης έλλειψης προσωπικού, δεν διατηρείται σε λειτουργία και ενοποιείται άμεσα με την όμορη της.
- b) Στην Αττική και Θεσσαλονίκη, σε περίπτωση ενοποιήσεων ΔΟΥ με όμορη χωρική αρμοδιότητα, όπου η ενοποιημένη ΔΟΥ έχει αριθμό συναλλασσομένων άνω των 150.000, τότε προτείνεται η μη ενοποίησή της, ώστε να μην δημιουργηθεί μια ΔΟΥ με πολύ μεγάλο αριθμό εξυπηρετούμενων φορολογουμένων, το οποίο παρεμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία της.

Σε δεύτερο στάδιο εξετάζονται τα τεχνικά στοιχεία, ήτοι οι δυνατότητες συστεγάσεων των ΔΟΥ σε υφιστάμενα κτίρια. Στην περίπτωση που τα υφιστάμενα κτίρια δεν επαρκούν για τη συστέγαση των ΔΟΥ, τότε αναζητούνται άμεσα νέα κτίρια, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Τα κριτήρια επιλογής των καταλληλότερων κτιρίων με σκοπό τη συστέγαση των ΔΟΥ, με σειρά προτεραιότητας είναι τα ακόλουθα:

- 5) Επάρκεια και καταλληλότητα για τη στέγαση του κτιρίου υποδοχής για το σύνολο των υπαλλήλων, του εξοπλισμού και των αρχείων της ενοποιημένης ΔΟΥ

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

- 6) Ιδιοκτησιακό καθεστώς κτιρίου, με σειρά προτεραιότητας ως εξής: Ιδιόκτητο, Ιδιοκτησίας ΤΑΙΠΕΔ, Μισθωμένο από άλλο Φορέα του Δημοσίου (π.χ. ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Κληροδοτήματα, ΟΤΑ κλπ), Μισθωμένο από ιδιώτη.
- 7) Τεχνική δυνατότητα για την εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής (π.χ. δυνατότητα επέκτασης των χώρων servers για τις ΔΟΥ υποδοχής, προκειμένου να υποδεχθούν επιπλέον servers των μεταφερόμενων ΔΟΥ κλπ).
- 8) Σε ορισμένα κτίρια των ΔΟΥ υποδοχής θα απαιτηθεί η διερεύνηση της επάρκειας ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Εφόσον απαιτηθεί, θα γίνεται επαύξηση ισχύος, με σκοπό να φιλοξενηθεί όλος ο εξοπλισμός (π.χ. πληροφορικής κλπ). Η επαύξηση ισχύος των κτιρίων απαιτεί τροποποίηση, συμπλήρωση ή αντικατάσταση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, που συνεπάγεται κόστος, το οποίο δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί επί του παρόντος (ωστόσο συμπεριλαμβάνεται στις απρόβλεπτες δαπάνες).
- 9) Σημειώνεται πως αν 2 κτίρια πληρούν όλα τα ανωτέρω κριτήρια, τότε επιλέγεται το κτίριο στο οποίο έχουν ήδη (2011-2012) μεταφερθεί τα Τμήματα Δικαστικού, Ελέγχου και Εξόδων.

Επικουρικά συνυπολογίστηκαν οι γεωμορφολογικοί παράμετροι, ώστε για λόγους προσβασιμότητας (π.χ. ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, αδυναμία πρόσβασης λόγω καιρικών συνθηκών, δυσκολίες στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, μεγάλη έκταση ΟΤΑ κλπ) ή/και για λόγους εθνικής / στρατηγικής σημασίας σε παραμεθόριες περιοχές και με σκοπό την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, η Επιτροπή προτείνει ότι η αναστολή λειτουργίας μιας ΔΟΥ εκτός πρωτεύουσας Νομού, πρέπει να συνοδεύεται από ταυτόχρονη λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών (π.χ. στο χώρο του ΚΕΠ ή του ΟΤΑ).

Σημειώνεται ότι οι ακόλουθοι Νομοί δεν αποτελούν αντικείμενο ενοποίησης, επειδή ήδη διαθέτουν μόνο μια ΔΟΥ σε επίπεδο Νομού:

1. Άρτας
2. Ευρυτανίας
3. Ζακύνθου
4. Λευκάδας
5. Ξάνθης
6. Πιερίας
7. Φωκίδας
8. Χίου

5. ΕΝΟΠΙΗΣΕΙΣ ΔΟΥ

Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, η Επιτροπή εξέτασε όλες τις υφιστάμενες 241 ΔΟΥ (Αύγουστος 2012) και κατέληξε ότι οι παρακάτω 127 ΔΟΥ πληρούν τα κριτήρια για την ενοποίησή τους.

Επισημαίνεται ότι η απρόσκοπτη ενοποίηση όλων των ακόλουθων ΔΟΥ απαιτεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- i. συντονισμό των αρμόδιων Διευθύνσεων
- ii. άμεση έναρξη των διαδικασιών εκτέλεσης τεχνικών εργασιών διαμόρφωσης / διαρρύθμισης των χώρων, όπου αυτό απαιτείται, στις ΔΟΥ υποδοχής που επαρκούν οι χώροι για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ
- iii. εκκαθάριση των αρχείων, προκειμένου να εξοικονομηθεί ωφέλιμος χώρος, δεδομένου ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν επαρκούν οι αρχειακοί χώροι και θα απαιτηθεί η μίσθωση επιπλέον αρχειακών χώρων
- iv. άμεση έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας για εξεύρεση νέων κτιρίων, σε περιπτώσεις που τα υφιστάμενα κτίρια δεν επαρκούν για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ. Προαπαιτούμενο είναι η οριστικοποίηση της οργανικής δομής / σύνθεσης των τελικών ΔΟΥ υποδοχής και κατανομή του προσωπικού αυτού στα επί μέρους τμήματα, προκειμένου να συντάξει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης τα σχετικά κτιριολογικά προγράμματα, που είναι αναγκαία για τη σύνταξη της αρχιτεκτονικής μελέτης διαρρύθμισης των χώρων. Κατόπιν αυτού δύναται να διενεργήσουν οι κατά τόπους αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες τους σχετικούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς για την εξεύρεση των κατάλληλων ακινήτων στέγασης των ΔΟΥ). Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου τα υφιστάμενα κτίρια επαρκούν, ανεξάρτητα ενοποιήσεων ή όχι, προτείνεται και πάλι διενέργεια διαγωνισμού, με σκοπό τη μείωση των μισθωμάτων του συνόλου των υφιστάμενων μισθωμένων κτιρίων των ΔΟΥ.
- v. λοιποί τεχνικοί όροι που καταγράφονται ακολούθως κατά περίπτωση (στην ενότητα «Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης» της κάθε ΔΟΥ).

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

1. Νομός Αττικής

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 31/12/2011 (σε χιλ. €)	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
Α ΑΘΗΝΩΝ (Α',Β',Γ')	290.162	0	290.162	29.316	1,16%
Α ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	75.337	0	75.337	50.297	0,30%
Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Α',Β')	191.760	0	191.760	43.014	0,77%
Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	84.451	0	84.451	87.542	0,34%
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	117.550	0	117.550	55.651	0,47%
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	129.248	0	129.248	58.254	0,52%
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ(ΔΑΦΝΗΣ,ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)	124.925	0	124.925	106.325	0,50%
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	35.748	0	35.748	35.314	0,14%
ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ(ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ, ΙΗ)	185.899	0	185.899	123.232	0,75%
ΑΘΗΝΩΝ ΣΤ(ΣΤ,Ζ)(ΑΘΗΝΩΝ ΣΤ,Ζ, ΙΣΤ)	165.116	0	165.116	66.323	0,66%
ΑΙΓΑΛΕΩ	84.041	0	84.041	57.594	0,34%
ΑΙΓΙΝΑΣ	13.257	0	13.257	14.596	0,05%
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	428.908	0	428.908	121.177	1,72%
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	49.453	0	49.453	63.306	0,20%
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	86.420	0	86.420	49.645	0,35%
ΑΧΑΡΝΩΝ	137.918	0	137.918	94.524	0,55%
Β ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	86.983	0	86.983	64.387	0,35%
Β ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	134.104	0	134.104	58.668	0,54%
ΒΥΡΩΝΟΣ	79.576	0	79.576	89.036	0,32%
Γ ΠΕΙΡΑΙΑ	115.672	0	115.672	60.315	0,46%
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ	58.194	0	58.194	59.620	0,23%
ΓΛΥΦΑΔΑΣ	288.398	0	288.398	128.330	1,16%

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 31/12/2011 (σε χιλ. €)	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ',Η')	526.006	0	526.006	28.465	2,11%
Ε ΑΘΗΝΩΝ (Ε',Θ')	92.707	0	92.707	33.672	0,37%
Ε ΠΕΙΡΑΙΑ	107.035	0	107.035	115.524	0,43%
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	154.864	1.962.623	2.117.487	72.713	0,62%
ΖΩΓΡΑΦΟΥ	75.775	0	75.775	73.625	0,30%
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ	90.962	0	90.962	77.958	0,36%
Ι ΑΘΗΝΩΝ	140.398	0	140.398	46.240	0,56%
ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ	307.070	0	307.070	26.081	1,23%
ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ	160.209	0	160.209	28.144	0,64%
ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ	64.741	0	64.741	56.824	0,26%
ΙΔ ΑΘΗΝΩΝ	57.619	0	57.619	50.789	0,23%
ΙΕ ΑΘΗΝΩΝ	100.394	0	100.394	57.409	0,40%
ΙΘ ΑΘΗΝΩΝ	105.816	0	105.816	67.989	0,42%
ΙΛΙΟΥ	67.945	0	67.945	73.741	0,27%
Κ ΑΘΗΝΩΝ	63.283	0	63.283	74.525	0,25%
ΚΑ ΑΘΗΝΩΝ	175.906	0	175.906	53.820	0,70%
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.882.319	22	1.882.341	135.696	7,54%
ΚΒ ΑΘΗΝΩΝ	515.088	0	515.088	48.111	2,06%
ΚΓ ΑΘΗΝΩΝ	49.081	0	49.081	47.045	0,20%
ΚΗΦΙΣΙΑΣ	328.806	0	328.806	76.755	1,32%
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ	64.295	0	64.295	87.352	0,26%
ΚΟΡΩΠΙΟΥ	159.768	185.987	345.755	80.551	0,64%
ΚΥΘΗΡΩΝ	4.266	0	4.266	5.736	0,02%
ΛΑΥΡΙΟΥ	37.391	169.147	206.538	33.984	0,15%
ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	5.186.946	0	5.186.946	2.658	20,79%
ΜΕΓΑΡΩΝ	27.385	0	27.385	32.109	0,11%

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 31/12/2011 (σε χιλ. €)	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ	124.269	0	124.269	46.265	0,50%
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	98.252	0	98.252	70.318	0,39%
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	117.109	2.367.307	2.484.416	66.468	0,47%
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	65.868	0	65.868	47.622	0,26%
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ	109.190	0	109.190	74.934	0,44%
ΝΙΚΑΙΑΣ	81.629	0	81.629	92.363	0,33%
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ	192.072	0	192.072	106.489	0,77%
ΠΑΛΛΗΝΗΣ	197.076	28	197.104	114.595	0,79%
ΠΕΙΡΑΙΑ Δ (ΠΕΙΡΑΙΑ Δ, ΣΤ)	111.069	4.362.473	4.473.542	86.243	0,45%
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	46.425	0	46.425	59.589	0,19%
ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ	241.696	0	241.696	7.854	0,97%
ΠΟΡΟΥ	12.066	0	12.066	14.713	0,05%
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	32.497	0	32.497	35.562	0,13%
ΣΠΕΤΣΩΝ	6.183	0	6.183	4.472	0,02%
ΥΔΡΑΣ	1.997	0	1.997	0	0,01%
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ	7.749.601	0	7.749.601	31.703	31,06%
ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ	1.530.026	0	1.530.026	10.910	6,13%
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ	83.651	0	83.651	59.466	0,34%
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	298.204	0	298.204	113.252	1,20%
ΧΟΛΑΡΓΟΥ	102.729	0	102.729	46.160	0,41%
ΨΥΧΙΚΟΥ	241.075	0	241.075	50.205	0,97%
ΣΥΝΟΛΟ	24.951.879	9.047.587	33.999.466	4.143.147	100%

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

Ο Νομός Αττικής διαθέτει 4.143.147 συναλλασσόμενους.

Άρα προτείνεται η λειτουργία 41 ΔΟΥ στο Νομό, σύμφωνα με το κριτήριο της παραμονής 1 ΔΟΥ ανά 100.000 συναλλασσομένους.

Ειδικότερα:

1. Προτείνεται η μη ενοποίηση των ακόλουθων ΔΟΥ:
 - a. των θεματικών, που διενεργούν ειδικούς ελέγχους:
 - i. ΔΟΥ Μεγάλων επιχειρήσεων
 - ii. ΦΑΕ Αθηνών
 - iii. ΦΑΕ Πειραιά
 - iv. ΔΟΥ Πλοίων
 - v. ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού
 - b. αυτών που διαθέτουν ήδη άνω των 100.000 συναλλασσομένων:
 - i. ΔΟΥ Αμαρουσίου
 - ii. ΔΟΥ Γλυφάδας
 - iii. ΔΟΥ Χαλανδρίου
 - iv. ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου
 - v. ΔΟΥ Αγίου Δημητρίου (Άγιος Δημήτριος – Δάφνη)
 - vi. ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών (ΙΖ' – ΙΗ' Αθηνών)
 - c. αυτών που αν ενοποιούνταν θα δημιουργούσαν ΔΟΥ με πολύ μεγάλο αριθμό εξυπηρετούμενων συναλλασσομένων (άνω των 150.000) και θα προκαλούταν πρόβλημα εύρυθμης λειτουργίας:
 - i. ΔΟΥ Αχαρνών
 - ii. ΔΟΥ Νέας Σμύρνης
 - iii. ΔΟΥ Α' Περιστερίου
 - iv. ΔΟΥ Βύρωνα
 - v. ΔΟΥ ΙΔ' Αθηνών
 - vi. ΔΟΥ Μοσχάτου
 - vii. ΔΟΥ Νέου Ηρακλείου
 - viii. ΔΟΥ Δ' Πειραιά (Δ' – ΣΤ' Πειραιά)
 - ix. ΔΟΥ Κορωπίου
 - d. αυτών που εξυπηρετούν φορολογούμενους νήσων:
 - i. ΔΟΥ Γ' Πειραιά

2. Προτείνεται η ενοποίηση των ακόλουθων ΔΟΥ:

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

1.1. ΔΟΥ Α' Αθηνών:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΙΕ' ΑΘΗΝΩΝ	16	660 τ.μ.	7.630	Α' ΑΘΗΝΩΝ	97	1.234 τ.μ.	Ιδιόκτητο (ΤΑΙΠΕΔ)
ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ	24	490 τ.μ.	8.510				

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Επιλογή κτιρίου:

Η Α' ΔΟΥ Αθηνών στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ οι άλλες 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της Α' ΔΟΥ επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ, ενώ τα υπόλοιπα κτίρια δεν επαρκούν.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ ΙΕ Αθηνών και ΚΒ Αθηνών στο κτίριο της ΔΟΥ Α' Αθηνών.

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

Θα πρέπει να γίνει άμεσα διαμόρφωση χώρων αρχείου σε γραφεία. Το ανενεργό αρχείο και των 3 ΔΟΥ θα πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στο μισθωμένο χώρο αρχείου του κτιρίου της ΚΒ' ΔΟΥ, επειδή είναι πλησίον στο κτίριο της Α' ΔΟΥ.

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
10.000 €	37.000 €	15.000 €	62.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
16.140 €	5.450 €	1.750 €	23.340 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 2,7 μήνες.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

1.2. ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΙΘ' ΑΘΗΝΩΝ	34	1.216 τ.μ.	Ιδιόκτητο (ΤΑΙΠΕΔ)	ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ	99	886 τ.μ.	4.110
ΚΓ' ΑΘΗΝΩΝ	21	480 τ.μ.	20.543				

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Η ΙΘ' στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του ΤΑΙΠΕΔ, η ΙΓ' Αθηνών στεγάζεται σε 4όροφο κτίριο, όπου ένας όροφος είναι ιδιόκτητος του Υπουργείου Οικονομικών και οι υπόλοιποι 3 όροφοι είναι μισθωμένοι, ενώ η ΚΓ' σε μισθωμένο κτίριο. Τα κτίρια της ΔΟΥ ΙΘ' Αθηνών και της ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών επαρκούν για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ, ενώ το κτίριο της ΔΟΥ ΚΓ Αθηνών δεν επαρκεί.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών και ΚΓ' Αθηνών στο ιδιόκτητο κτίριο της ΔΟΥ ΙΘ' Αθηνών.

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

Το ανενεργό αρχείο και των 3 ΔΟΥ θα πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στον ιδιόκτητο όροφο του κτιρίου της ΙΓ' ΔΟΥ.

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
10.000 €	30.000 €	10.000 €	50.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
24.653 €	3.999 €	3.500 €	32.152 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 1,6 μήνες.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

1.3. ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΙΛΙΟΥ	26	600 τ.μ.	9.978	ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	91	852 τ.μ.	Ιδιόκτητο (ΤΑΙΠΕΔ)
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	19	585 τ.μ.	7.924				

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Η ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων στεγάζεται σε ιδιόκτητο και σύγχρονο κτίριο του ΤΑΙΠΕΔ ενώ οι ΔΟΥ Ιλίου και Άνω Λιοσίων στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ, ενώ τα υπόλοιπα κτίρια δεν επαρκούν

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ Ιλίου και Άνω Λιοσίων στο κτίριο της ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων.

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

Θα πρέπει να μετακινηθούν άμεσα οι διατηρητικές μηχανές που έχουν τοποθετηθεί στο ισόγειο του κτιρίου της ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων.

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
15.000 €	33.000 €	10.000 €	58.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
17.902 €	5.153 €	2.150 €	25.205 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 2,3 μήνες.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

1.4. ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΧΟΛΑΡΓΟΥ	33	1.000 τ.μ.	Ιδιόκτητο	ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	99	1.100 τ.μ.	22.010

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Η ΔΟΥ Χολαργού στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ η ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο. Και τα 2 κτίρια επαρκούν για τη στέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής στο ιδιόκτητο κτίριο της ΔΟΥ Χολαργού.

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

Πρέπει να μισθωθεί χώρος αρχείου και για τις 2 ΔΟΥ και προσωρινά προτείνεται η παραμονή μέρους του αρχείου στο υφιστάμενο κτίριο της ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής, μέχρι την εκκαθάριση του συνόλου του αρχείου και την εξεύρεση / μίσθωση νέου χώρου και η απόδοση του υπόλοιπου κτιρίου, με ταυτόχρονη αναλογική μείωση του μισθώματος, για όσο χρονικό διάστημα παραμένει εκεί το αρχείο.

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
20.000 €	20.000 €	10.000 €	50.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
22.010 €	2.526 €	2.650 €	27.186 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 1,8 μήνες.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

1.5. ΔΟΥ Ηλιούπολης:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	21	400 τ.μ.	11.298	ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ	86	1.070 τ.μ.	20.000

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Η ΔΟΥ Αργυρούπολης στεγάζεται σε κτίριο ιδιοκτησίας του ΟΤΑ Αργυρούπολης, ενώ η ΔΟΥ Ηλιούπολης στεγάζεται σε κτίριο μισθωμένο από ιδιώτη. Το συνολικό μίσθωμα του κτιρίου της Ηλιούπολης είναι υψηλότερο από το συνολικό μίσθωμα του κτιρίου της Αργυρούπολης. Ωστόσο το κτίριο της Ηλιούπολης έχει διπλάσια συνολική επιφάνεια από το κτίριο της Αργυρούπολης και κατά συνέπεια το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο είναι 10% φθηνότερο.

Ωστόσο στο κτίριο όπου στεγάζεται η ΔΟΥ Αργυρούπολης, ο υφιστάμενος χώρος που έχει μισθωθεί από τον ΟΤΑ Αργυρούπολης, δεν επαρκεί για τη στέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ. Αντιθέτως το κτίριο της ΔΟΥ Ηλιούπολης επαρκεί για τη στέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ.

Άρα προτείνεται η παραμονή στα υφιστάμενα κτίρια και η άμεση διενέργεια διαγωνισμού, με σκοπό:

- είτε την παραμονή στο υφιστάμενο κτίριο του ΟΤΑ Αργυρούπολης, εφόσον διαθέσει πρόσθετους επαρκείς και κατάλληλους χώρους και με χαμηλό μίσθωμα, για τη στέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ (σύμφωνα με πρόταση του Δήμου Αργυρούπολης)
- είτε (εφόσον δεν ισχύσει το παραπάνω) την εξεύρεση νέου κτιρίου που επαρκεί για ολόκληρο το προσωπικό της ενοποιημένης ΔΟΥ. Να εξεταστεί η πρόταση του Δήμου Ηλιούπολης για δωρεάν παραχώρηση του πρώην κτιρίου του ΟΠΕ.

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστάσεως:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	35.000 €*	12.000 €*	47.000 €

* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 2 ΔΟΥ σε νέο κτίριο.

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
11.298 €	2.491 €	1.400 €	15.189 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 3,1 μήνες.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

1.6. ΔΟΥ Ψυχικού

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΚΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ	25	900 τ.μ.	24.945	ΨΥΧΙΚΟΥ	74	960 τ.μ.	29.350

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Και τα 2 κτίρια επαρκούν για να στεγάσουν το σύνολο των υπαλλήλων της ενοποιημένης ΔΟΥ.

Άρα προτείνεται η παραμονή στα υφιστάμενα κτίρια και η άμεση διενέργεια διαγωνισμού, με σκοπό:

- είτε την επιλογή ενός από τα 2 υφιστάμενα κτίρια που θα στεγάσει και τις 2 ΔΟΥ, εφόσον διαθέσουν χαμηλό μίσθωμα
- είτε (εφόσον δεν ισχύσει το παραπάνω) την εξεύρεση νέου κτιρίου που επαρκεί για ολόκληρο το προσωπικό της ενοποιημένης ΔΟΥ.

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστάσεως:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	30.000 €*	12.000 €*	42.000 €

* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 2 ΔΟΥ σε νέο κτίριο.

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
24.945 €	3.883 €	1.500 €	30.328 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 1,4 μήνες.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

1.7. ΔΟΥ Νίκαιας

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ	31	800 τ.μ.	11.152	ΝΙΚΑΙΑΣ	78	600 τ.μ.	11.818

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το συνολικό μίσθωμα του κτιρίου του Κορυδαλλού είναι χαμηλότερο από το συνολικό μίσθωμα του κτιρίου της Νίκαιας. Επιπλέον το κτίριο του Κορυδαλλού διαθέτει 30% μεγαλύτερη συνολική επιφάνεια από το κτίριο της Νίκαιας, οπότε το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο είναι 14% φθηνότερο. Και τα 2 κτίρια επαρκούν για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ.

Όσotο με Υπουργική Απόφαση Φεβ' 2012 μεταφέρθηκαν ήδη εντός του 2012 τα Τμήματα Δικαστικού και Ελέγχου από το κτίριο της ΔΟΥ Κορυδαλλού στο κτίριο της ΔΟΥ Νίκαιας και συνεπώς έχει ήδη επιβαρυνθεί το Υπουργείο Οικονομικών με το κόστος μεταφοράς.

Άρα επιλέγεται η παραμονή στα υφιστάμενα κτίρια και η διενέργεια διαγωνισμού, με σκοπό τη μείωση των μισθωμάτων και την επιλογή ενός από τα υφιστάμενα κτίρια ή την εύρεση νέου κτιρίου.

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	30.000 €*	14.000 €**	44.000 €

* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 2 ΔΟΥ σε νέο κτίριο

** αφορά το κόστος αν μετακινηθεί η ΔΟΥ Κορυδαλλού στο κτίριο της ΔΟΥ Νίκαιας, οι οποίες θα επιβαρύνουν το Δημόσιο, επειδή έχει λήξει η μίσθωση του κτιρίου.

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
11.152 €	4.254 €	1.000 €	16.406 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 2,7 μήνες.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

1.8. ΔΟΥ Παλλήνης

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΑΝΔΡΟΥ	12	160 τ.μ.	2.876	ΠΑΛΛΗΝΗΣ	83	1.000 τ.μ.	Ιδιόκτητο (ΤΑΙΠΕΔ)

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Η ΔΟΥ Παλλήνης στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ η ΔΟΥ Άνδρου στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο. Το κτίριο της ΔΟΥ Παλλήνης επαρκεί για τη συστέγαση της ΔΟΥ Άνδρου.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Άνδρου στο κτίριο της ΔΟΥ Παλλήνης.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Άνδρο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστάσεως:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
10.000 €	10.000 €	3.000 €	23.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
2.876 €	545 €	250 €	3.671 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 6,3 μήνες.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

1.9. ΔΟΥ Κορωπίου

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΚΕΑΣ	5	70 τ.μ.	528	ΚΟΡΩΠΙΟΥ	64	910 τ.μ.	15.786
ΛΑΥΡΙΟΥ	18	400 τ.μ.	6.456				

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Όλες οι ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Κορωπίου επαρκεί για τη στέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Κέας και Λαυρίου στο κτίριο της ΔΟΥ Κορωπίου.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Κέα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί).

Επίσης προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Λαύριο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της εξυπηρέτησης περιοχής μεγάλης έκτασης.

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	25.000 €	7.000 €	32.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
6.984 €	1.401 €	1.500 €	9.885 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 3,2 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

1.10. ΔΟΥ Νέας Ιωνίας:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	27	800 τ.μ.	11.680	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	91	630 τ.μ.	17.112

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Επιλογή κτιρίου:

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Τα υφιστάμενα κτίρια δεν επαρκούν για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ.

Άρα προτείνεται η παραμονή των 2 ΔΟΥ στα υφιστάμενα κτίρια, μέχρι να διενεργηθεί διαγωνισμός και να βρεθεί νέο κτίριο, το οποίο θα στεγάσει την ενοποιημένη ΔΟΥ Νέας Ιωνίας – Νέας Φιλαδέλφειας.

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	40.000 €*	6.000 €*	46.000 €

* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 2 ΔΟΥ σε νέο κτίριο.

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
11.680 €	2.377 €	1.900 €	15.957 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 2,9 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

1.11. ΔΟΥ Δ' Αθηνών:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
Ι' ΑΘΗΝΩΝ	27	800 τ.μ.	18.750	Δ' ΑΘΗΝΩΝ	91	900 τ.μ.	20.000
ΙΑ' ΑΘΗΝΩΝ	16	450 τ.μ.	10.858				

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Επιλογή κτιρίου:

Και οι 3 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Τα υφιστάμενα κτίρια δεν επαρκούν για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ. Ωστόσο το κτίριο της ΔΟΥ Δ' Αθηνών επαρκεί για τη συστέγαση της ΔΟΥ ΙΑ' Αθηνών.

Άρα προτείνεται η παραμονή της ΔΟΥ Ι' Αθηνών στο υφιστάμενο κτίριο, η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ ΙΑ' Αθηνών στο κτίριο της ΔΟΥ Δ' Αθηνών και η άμεση διενέργεια διαγωνισμού με σκοπό την εύρεση νέου κτιρίου, το οποίο θα στεγάσει την ενοποιημένη ΔΟΥ Δ' Αθηνών – Ι' Αθηνών – ΙΑ' Αθηνών.

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	70.000 €	14.000 €	84.000 €

* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 3 ΔΟΥ σε νέο κτίριο.

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
29.608 €	4.360 €	3.650 €	37.618 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 2,2 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

1.12. ΔΟΥ ΣΤ' Αθηνών:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
Ε' ΑΘΗΝΩΝ	26	1.000 τ.μ.	11.718	ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ	83	590 τ.μ.	10.271

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Επιλογή κτιρίου:

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το υφιστάμενο κτίριο της ΔΟΥ ΣΤ' Αθηνών δεν επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ, ενώ το υφιστάμενο κτίριο της ΔΟΥ Ε' Αθηνών επαρκεί. Ωστόσο έχει ήδη λήξει η μίσθωση του κτιρίου της ΔΟΥ Ε' Αθηνών από τον Αύγουστο 2011 και συνεπώς απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη για τη μεταστέγαση της ΔΟΥ ΣΤ' Αθηνών στο κτίριο της ΔΟΥ Ε' Αθηνών.

Άρα προτείνεται η παραμονή στα υφιστάμενα κτίρια και:

- εφόσον ληφθεί η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη να γίνει άμεση μεταστέγαση
- παράλληλα να γίνει άμεση διενέργεια διαγωνισμού, με σκοπό την εύρεση νέου κτιρίου, το οποίο θα στεγάσει την ενοποιημένη ΔΟΥ.

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	35.000 €*	12.000 €*	47.000 €

* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 2 ΔΟΥ σε νέο κτίριο.

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
11.718 €	3.923 €	1.900 €	17.451 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 2,7 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

1.13. ΔΟΥ ΙΒ' Αθηνών:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΖΩΓΡΑΦΟΥ	27	680 τ.μ.	10.858	ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ	69	500 τ.μ.	17.766

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Επιλογή κτιρίου:

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Ζωγράφου επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ, ενώ το κτίριο της ΔΟΥ ΙΒ' Αθηνών δεν επαρκεί.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ ΙΒ' Αθηνών στο κτίριο της ΔΟΥ Ζωγράφου.

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	18.000 €	6.000 €	24.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
17.766 €	2.500 €	1.500 €	21.766 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 1,1 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

1.14. ΔΟΥ Γαλατσίου:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
Κ' ΑΘΗΝΩΝ	22	750 τ.μ.	17.608	ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ	49	700 τ.μ.	11.738

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Επιλογή κτιρίου:

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Και τα 2 υφιστάμενα κτίρια επαρκούν για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ. Ωστόσο έχει ήδη λήξει η μίσθωση του κτιρίου της Κ' Αθηνών από Ιούλιο 2012.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Κ' Αθηνών στο κτίριο της ΔΟΥ Γαλατσίου.

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	14.000 €	9.000 €	23.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
17.608 €	2.614 €	1.400 €	21.622 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 1,1 μήνες.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

1.15. ΔΟΥ Αιγάλεω:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΧΑΪΔΑΡΙ	29	850 τ.μ.	17.000	ΑΙΓΑΛΕΩ	62	700 τ.μ.	16.760

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Επιλογή κτιρίου:

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Και τα 2 υφιστάμενα κτίρια των ΔΟΥ επαρκούν για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ. Ωστόσο έχουν ήδη (από το 2011) υπαχθεί στην αρμοδιότητα της ΔΟΥ Αιγάλεω και επιπλέον έχουν μεταφερθεί στο κτίριο της ΔΟΥ Αιγάλεω τα ακόλουθα τμήματα:

- Εξόδων, των ΔΟΥ Νίκαιας, Κορυδαλλού και Χαϊδαρίου
- Δικαστικού, της ΔΟΥ Χαϊδαρίου
- Ελέγχου, της ΔΟΥ Χαϊδαρίου.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Χαϊδαρίου στο κτίριο της ΔΟΥ Αιγάλεω.

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	16.000 €	6.000 €	22.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
17.000 €	3.014 €	1.500 €	21.514 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 1 μήνα.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

1.16. ΔΟΥ Καλλιθέας

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
Β' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	24	900 τ.μ.	19.548	Α' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	74	950 τ.μ.	19.138

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Και τα 2 κτίρια επαρκούν για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ. Ωστόσο έχουν ήδη (από το 2011) υπαχθεί στην αρμοδιότητα της ΔΟΥ Α' Καλλιθέας και επιπλέον έχουν μεταφερθεί στο κτίριο της ΔΟΥ Α' Καλλιθέας τα ακόλουθα τμήματα:

- Εξόδων, των ΔΟΥ Β' Καλλιθέας και Μοσχάτου
- Δικαστικού, των ΔΟΥ Β' Καλλιθέας και Μοσχάτου
- Ελέγχου, των ΔΟΥ Β' Καλλιθέας και Μοσχάτου.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Β' Καλλιθέας στο κτίριο της ΔΟΥ Α' Καλλιθέας.

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	16.000 €	9.000 €	25.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
19.548 €	3.554 €	750 €	23.852 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 1 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

1.17. ΔΟΥ Β' Περιστερίου:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ	19	400 τ.μ.	4.680	Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	70	670 τ.μ.	10.340

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Επιλογή κτιρίου:

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Β' Περιστερίου επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ, ενώ το κτίριο της ΔΟΥ Πετρούπολης δεν επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Πετρούπολης στο κτίριο της ΔΟΥ Β' Περιστερίου.

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	13.000 €	5.000 €	8.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
4.680 €	1.603 €	1.150 €	7.433 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 2,4 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

1.18. ΔΟΥ Κηφισιάς:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	30	600 τ.μ.	11.300	ΚΗΦΙΣΙΑΣ	86	770 τ.μ.	Ιδιόκτητο ΤΑΙΠΕΔ

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Επιλογή κτιρίου:

Η ΔΟΥ Κηφισιάς στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ η ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο. Το κτίριο της ΔΟΥ Κηφισιάς επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ, ενώ το κτίριο της ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου δεν επαρκεί.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου στο κτίριο της ΔΟΥ Κηφισιάς.

Επίσης προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στον Άγιο Στέφανο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της εξυπηρέτησης περιοχής μεγάλης έκτασης.

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
10.000 €	17.000 €	5.000 €	32.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
11.300 €	1.581 €	1.150 €	14.031 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 2,3 μήνες.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

1.19. ΔΟΥ Ελευσίνας:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΜΕΓΑΡΩΝ	20	520 τ.μ.	5.723	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	73	530 τ.μ.	7.190

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Επιλογή κτιρίου:

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Τα κτίρια αυτά δεν επαρκούν για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ.

Άρα προτείνεται η παραμονή στα υφιστάμενα κτίρια, μέχρι να διενεργηθεί διαγωνισμός και να βρεθεί νέο κτίριο, το οποίο θα στεγάσει την ενοποιημένη ΔΟΥ.

Επίσης προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στα Μέγαρα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της εξυπηρέτησης περιοχής μεγάλης έκτασης.

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	30.000 €*	8.000 €*	38.000 €

* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 2 ΔΟΥ σε νέο κτίριο.

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
5.723 €	1.189 €	1.400 €	8.312 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 4,6 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

1.20. ΔΟΥ Α' Πειραιά:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΑΙΓΙΝΑΣ	11	300 τ.μ.	5.010	Α' ΠΕΙΡΑΙΑ	75	720 τ.μ.	19.138
ΠΟΡΟΥ	9	180 τ.μ.	2.553				
ΥΔΡΑΣ	3	90 τ.μ.	2.678				

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Όλες οι ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της Α' Πειραιά επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ Αίγινας, Πόρου και Ύδρας στο κτίριο της ΔΟΥ Α' Πειραιά.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Αίγινα, Πόρο και Ύδρα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	35.000 €	11.000 €	46.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
10.241 €	1.960 €	0 €	12.201 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 3,8 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

1.21. ΔΟΥ Γ' Πειραιά:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΜΗΛΟΥ	9	160 τ.μ.	2.348	Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ	46	750 τ.μ.	24.157

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της Γ' Πειραιά επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Μήλου στο κτίριο της Γ' Πειραιά.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Μήλο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	12.000 €	4.000 €	16.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
2.348 €	873 €	250 €	3.471 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 4,6 μήνες.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

1.22. ΔΟΥ Ε' Πειραιά:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	20	300 τ.μ.	3.965	Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ	85	1.000 τ.μ.	20.000

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Όλες οι ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της Ε' Πειραιά επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Σαλαμίνας στο κτίριο της Ε' Πειραιά.

Η Επιτροπή προτείνει τη λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Σαλαμίνα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	14.000 €	5.000 €	19.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
3.965 €	1.186 €	900 €	6.051 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 3,1 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

2. Νομός Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 31/12/2011 (σε χιλ. €)	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	156.714	0	156.714	56.918	6,37%
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	11.475	0	11.475	13.482	0,47%
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ	112.174	0	112.174	131.012	4,56%
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Β',Γ')	125.494	2.586.726	2.712.220	17.335	5,10%
Δ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	120.877	0	120.877	29.520	4,91%
Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	44.219	0	44.219	56.264	1,80%
Ζ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	320.075	0	320.075	109.337	13,01%
Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	92.886	0	92.886	65.104	3,78%
Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	34.394	0	34.394	53.561	1,40%
Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	53.206	0	53.206	33.494	2,16%
ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	121.366	0	121.366	87.328	4,93%
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	150.285	0	150.285	136.892	6,11%
ΛΑΓΚΑΔΑ(ΛΑΓΚΑΔΑ,ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ,ΣΟΧΟΥ)	58.490	1.620	60.110	57.420	2,38%
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	112.050	0	112.050	116.953	4,55%
ΣΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	77.618	0	77.618	66.102	3,15%
ΤΟΥΜΠΑΣ	49.556	0	49.556	61.569	2,01%
ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	819.549	0	819.549	6.839	33,31%
ΣΥΝΟΛΟ	2.460.428	2.588.346	5.048.774	1.099.126	100%

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

Ο Νομός Θεσσαλονίκης διαθέτει 1.099.126 συναλλασσόμενους.

Άρα προτείνεται η λειτουργία 11 ΔΟΥ στο Νομό, σύμφωνα με το κριτήριο της παραμονής 1 ΔΟΥ ανά 100.000 συναλλασσομένους.

Ειδικότερα:

1. Προτείνεται η μη ενοποίηση των ακόλουθων ΔΟΥ:
 - a. της θεματικής ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, που διενεργεί ειδικούς ελέγχους
 - b. αυτών που διαθέτουν ήδη άνω των 100.000 συναλλασσομένων:
 - i. ΔΟΥ Αμπελοκήπων. Ωστόσο προτείνεται να διερευνηθεί η παραχώρηση του κτιρίου της πρώην ΔΟΥ Σταυρούπολης, το οποίο παραμένει κενό και ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ
 - ii. ΔΟΥ Καλαμαριάς
 - iii. ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης
 - c. αυτών που αν ενοποιούνταν θα δημιουργούσαν ΔΟΥ με πολύ μεγάλο αριθμό εξυπηρετούμενων συναλλασσομένων (άνω των 150.000) και θα προκαλούταν πρόβλημα εύρυθμης λειτουργίας:
 - i. ΔΟΥ Λαγκαδά (Λαγκαδάς – Σοχός – Ζαγκλιβέρι), η οποία επιπλέον διαθέτει και ιδιόκτητο κτίριο
 - ii. ΔΟΥ Η' Θεσσαλονίκης
2. Προτείνεται η ενοποίηση των ακόλουθων ΔΟΥ:

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

2.1 ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	15	890 τ.μ.	6.266	ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	71	795 τ.μ.	5.282

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Και τα 2 κτίρια επαρκούν για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ. Ωστόσο έχουν ήδη (από το 2011) υπαχθεί στην αρμοδιότητα της ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης και επιπλέον έχουν μεταφερθεί στο κτίριο της ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης τα ακόλουθα τμήματα:

- Εξόδων, της ΔΟΥ Αγίου Αθανασίου
- Δικαστικού, της ΔΟΥ Αγίου Αθανασίου
- Ελέγχου, της ΔΟΥ Αγίου Αθανασίου.

Όμως έχει ήδη λήξει η μίσθωση του κτιρίου της ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης από το Σεπτέμβριο 2000 και συνεπώς απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη για τη μεταστέγαση της ΔΟΥ Αγίου Αθανασίου στο κτίριο της ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης.

Άρα προτείνεται η παραμονή στα υφιστάμενα κτίρια και:

- εφόσον ληφθεί η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη να γίνει άμεση μεταστέγαση
- παράλληλα να γίνει άμεση διενέργεια διαγωνισμού, με σκοπό την εύρεση νέου κτιρίου, το οποίο θα στεγάσει την ενοποιημένη ΔΟΥ.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στον Άγιο Αθανάσιο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της εξυπηρέτησης περιοχής μεγάλης έκτασης.

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

Επίλυση προβλημάτων ηλεκτρολογικής και μηχανολογικής φύσεως (χρήζει αύξησης φορτίου παροχής ΔΕΗ) στο κτίριο της ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης.

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	30.000 €*	6.000 €*	36.000 €

* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 2 ΔΟΥ σε νέο κτίριο.

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
6.266 €	1.655 €	750 €	8.671 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 4,2 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

2.2 ΔΟΥ ΣΤ' Θεσσαλονίκης:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΤΟΥΜΠΑΣ	33	800 τ.μ.	13.154	ΣΤ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	91	1.513 τ.μ.	Ιδιόκτητο ΤΑΙΠΕΔ

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Η ΔΟΥ ΣΤ' Θεσσαλονίκης στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ η ΔΟΥ Τούμπας σε μισθωμένο κτίριο. Ωστόσο κανένα από τα 2 κτίρια δεν επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ.

Άρα προτείνεται η παραμονή των 2 ΔΟΥ στα υφιστάμενα κτίρια, μέχρι να διενεργηθεί διαγωνισμός και να βρεθεί νέο κτίριο, το οποίο θα στεγάσει την ενοποιημένη ΔΟΥ.

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστάσης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	40.000 €*	10.000 €*	50.000 €

* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 2 ΔΟΥ σε νέο κτίριο.

Όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
13.154 €	1.635 €	750 €	15.539 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 3,2 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

2.3 ΔΟΥ Ε΄ Θεσσαλονίκης:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΝΕΑΠΟΛΗΣ	36	800 τ.μ.	13.853	Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	101	885 τ.μ.	6.863

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Και τα 2 κτίρια επαρκούν για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ. Ωστόσο έχουν ήδη (από το 2011) υπαχθεί στην αρμοδιότητα της ΔΟΥ Ε΄ Θεσσαλονίκης και επιπλέον έχουν μεταφερθεί στο κτίριο της ΔΟΥ Ε΄ Θεσσαλονίκης τα ακόλουθα τμήματα:

- Εξόδων, της ΔΟΥ Νεάπολης
- Δικαστικού, της ΔΟΥ Νεάπολης
- Ελέγχου, της ΔΟΥ Νεάπολης.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Νεάπολης στο κτίριο της ΔΟΥ Ε΄ Θεσσαλονίκης.

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	19.000 €	10.000 €	29.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
13.853 €	1.887 €	1.500 €	17.240 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 1,7 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

2.4 ΔΟΥ Δ' Θεσσαλονίκης:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
Θ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	35	800 τ.μ.	8.450	Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	124	730 τ.μ.	28.000
Γ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	28	600 τ.μ.	14.675				

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 3 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Κανένα από τα 3 κτίρια δεν επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ.

Άρα προτείνεται η παραμονή των 3 ΔΟΥ στα υφιστάμενα κτίρια, μέχρι να διενεργηθεί διαγωνισμός και να βρεθεί νέο κτίριο, το οποίο θα στεγάσει την ενοποιημένη ΔΟΥ.

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	60.000 €*	14.000 €*	74.000 €

* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 3 ΔΟΥ σε νέο κτίριο.

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
23.125 €	3.521 €	2.750 €	29.396 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 2,5 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

2.5 ΔΟΥ Α' Θεσσαλονίκης:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	43	655 τ.μ.	12.780	Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	104	750 τ.μ.	10.737

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Κανένα από τα 2 υφιστάμενα κτίρια δεν επαρκεί για τη στέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ.

Άρα προτείνεται η παραμονή των ΔΟΥ Α' και Β' Θεσσαλονίκης στα υφιστάμενα κτίρια, μέχρι να διενεργηθεί διαγωνισμός και να βρεθεί νέο κτίριο, το οποίο θα στεγάσει την ενοποιημένη ΔΟΥ.

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστάσεως:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	50.000 €*	10.000 €*	60.000 €

* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 2 ΔΟΥ σε νέο κτίριο.

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
10.737 €	3.073 €	2.900 €	16.710 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 3,6 μήνες.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

3. Νομός Αιτωλοακαρνανίας

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ	78.444	9.249	87.693	93.287	50,74%
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	10.309	94.461	104.770	22.961	6,67%
ΒΟΝΙΤΣΑΣ	6.721	0	6.721	13.042	4,35%
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	33.968	118	34.086	49.714	21,97%
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ	25.171	0	25.171	27.887	16,28%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	154.613	103.828	258.441	204.190	100%

Το Μεσολόγγι αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού.

Ωστόσο η φοροδοτική ικανότητα της ΔΟΥ Αγρινίου αποτελεί το 50,74% του συνόλου των εσόδων του Νομού και επιπλέον ξεπερνά το μέσο όρο των συναλλασσομένων όλων των ΔΟΥ της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης. Επομένως προτείνεται η παραμονή της λειτουργίας της ΔΟΥ Αγρινίου (και όχι η αναστολή της), προκειμένου να διατηρηθούν οι υφιστάμενοι πόλοι τοπικής ανάπτυξης σε επίπεδο Νομού.

Παραμένοντας εν λειτουργία η ΔΟΥ Αγρινίου και λαμβάνοντας υπόψη τις χιλιομετρικές αποστάσεις των υπολοίπων ΔΟΥ του Νομού, προτείνεται και η ενοποίηση της με τις ΔΟΥ Αμφιλοχίας και Βόνιτσας. Έτσι η φοροδοτική ικανότητα της νέας ενοποιημένης ΔΟΥ Αγρινίου – Αμφιλοχίας – Βόνιτσας θα αποτελεί το 61,75% του συνόλου των εσόδων του Νομού.

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τις χιλιομετρικές αποστάσεις των υπολοίπων ΔΟΥ του Νομού, προτείνεται η ενοποίηση της ΔΟΥ Ναυπάκτου με τη ΔΟΥ Μεσολογγίου.

Άρα προτείνεται η λειτουργία 2 ενοποιημένων ΔΟΥ στο Νομό, η μια στο Μεσολόγγι και η άλλη στο Αγρίνιο.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

ΔΟΥ Αιτωλοακαρνανίας:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ	19	390 τ.μ.	Ιδιόκτητο	ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	57	877 τ.μ.	Ιδιόκτητο
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	6	300 τ.μ.	2.406	ΑΓΡΙΝΙΟΥ	65	1.327 τ.μ.	10.271
ΒΟΝΙΤΣΑΣ	5	200 τ.μ.	1.760				

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Οι ΔΟΥ Ναυπάκτου και Μεσολογγίου στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτίρια, ενώ οι υπόλοιπες 3 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Επιπλέον το Μεσολόγγι αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού. Το κτίριο του Μεσολογγίου επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ Μεσολογγίου – Ναυπάκτου. Το κτίριο της ΔΟΥ Αγρινίου επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ Αγρινίου – Αμφιλοχίας – Βόνιτσας.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Ναυπάκτου στο κτίριο της ΔΟΥ Μεσολογγίου και η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ Αμφιλοχίας και Βόνιτσας στο κτίριο της ΔΟΥ Αγρινίου.

Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Ναύπακτο, Αμφιλοχία και Βόνιτσα με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

Επισημαίνεται ότι απαιτείται σημαντική εκκαθάριση χώρων αρχείων του κτιρίου της ΔΟΥ Αγρινίου, με σκοπό την εξοικονόμηση χώρων.

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
15.000 €	26.000 €	12.000 €	53.000 €

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
4.166 €	2.482 €	1.650 €	8.298 €

Δεν προκύπτει εξοικονόμηση από την κτιριακή συστέγαση, εφόσον το κτίριο της Ναυπάκτου είναι ιδιόκτητο.

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 6,4 μήνες.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

4. Νομός Αργολίδας

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ	54.739	0	54.739	45.159	42,52%
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ	22.447	0	22.447	15.048	17,43%
ΝΑΥΠΛΙΟΥ	51.564	5.621	57.185	45.893	40,05%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	128.750	5.621	134.371	106.099	100%

Το Ναύπλιο αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού.

Ωστόσο το σύνολο των συναλλασσομένων της ΔΟΥ Άργους ξεπερνά το μέσο όρο των συναλλασσομένων όλων των ΔΟΥ της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης. Επομένως προτείνεται η παραμονή της λειτουργίας της ΔΟΥ Άργους (και όχι η αναστολή της λειτουργίας της).

Λαμβάνοντας υπόψη τις χιλιομετρικές αποστάσεις των υπολοίπων ΔΟΥ του Νομού, προτείνεται η ενοποίηση της ΔΟΥ Κρανιδίου με τη ΔΟΥ Ναυπλίου.

Επιπρόσθετα η Επιτροπή προτείνει την ενοποίηση της ΔΟΥ Σπετσών με τη ΔΟΥ Ναυπλίου, εξαιτίας βέλτιστης ακτοπλοϊκής σύνδεσης με το λιμάνι Κόστα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Άρα προτείνεται η λειτουργία 2 ενοποιημένων ΔΟΥ στο Νομό, η μια στο Ναύπλιο και η άλλη στο Άργος.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

ΔΟΥ Ναυπλίου:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟ Ι	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ	9	200 τ.μ.	1.467	ΝΑΥΠΛΙΟΥ	52	400 τ.μ.	4.226
ΣΠΕΤΣΩΝ	4	270 τ.μ.	1.995				
				ΑΡΓΟΥΣ	30	660 τ.μ.	4.578

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 4 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Ναυπλίου επαρκεί οριακά για τη συστέγαση των ΔΟΥ Κρανιδίου και Σπετσών.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ Κρανιδίου και Σπετσών στο κτίριο της ΔΟΥ Ναυπλίου και η παραμονή της ΔΟΥ Άργους στο υφιστάμενο κτίριο.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στις Σπέτσες, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί). Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Κρανίδι, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
10.000 €	14.000 €	12.000 €	36.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
3.462 €	986 €	0 €	4.448 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 8,1 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

5. Νομός Αρκαδίας

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ	3.493	0	3.493	6.537	3,11%
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ	4.027	0	4.027	6.248	3,58%
ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ	9.252	0	9.252	9.652	8,23%
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ	80.016	377	80.393	53.571	71,19%
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	15.613	0	15.613	10.695	13,89%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	112.401	377	112.778	86.702	100%

Η Τρίπολη αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

ΔΟΥ Τρίπολης:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	5	180 τ.μ.	1.115	ΤΡΙΠΟΛΗΣ	65	510 τ.μ.	4.655
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ	4	130 τ.μ.	998				
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ	4	140 τ.μ.	822				
ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ	8	125 τ.μ.	513				

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 5 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Τρίπολης επαρκεί οριακά για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ, όπου έχει λήξει η μίσθωση από 31/3/2011. Επιπλέον η Τρίπολη αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ Μεγαλόπολης, Δημητσάνας, Λεωνιδίου και Παράλιου Άστρους στο κτίριο της ΔΟΥ Τρίπολης.

Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Λεωνίδιο, στο Παράλιο Άστρος και στη Μεγαλόπολη, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών). Επίσης προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Δημητσάνα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (ορεινή περιοχή).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
5.000 €	25.000 €	15.000 €	45.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
3.448 €	2.072 €	750 €	6.270 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 7,2 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

6. Νομός Αχαΐας

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΑΙΓΙΟΥ	46.807	23.075	69.882	49.276	10,02%
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ	8.731	0	8.731	9.309	1,87%
Α ΠΑΤΡΩΝ	153.033	0	153.033	77.833	32,76%
Β ΠΑΤΡΩΝ	97.551	79.922	177.473	46.634	20,88%
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ	19.507	0	19.507	21.079	4,18%
Γ ΠΑΤΡΩΝ	141.497	0	141.497	94.826	30,29%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	467.126	102.997	570.123	298.956	100%

Ο Νομός Αχαΐας έχει 298.956 συναλασσομένους και η Πάτρα έχει 219.293 συναλασσόμενους. Επομένως προτείνεται η παραμονή 2^{ης} ΔΟΥ στο Νομό.

Η Πάτρα αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η λειτουργία 2 ενοποιημένων ΔΟΥ στο Νομό, στην πόλη της Πάτρας.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

ΔΟΥ Πατρών:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
Β' ΠΑΤΡΩΝ	36	680 τ.μ.	14.694	Γ' ΠΑΤΡΩΝ	83	1.050 τ.μ.	14.299
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ	11	260 τ.μ.	3.100				
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ	10	180 τ.μ.	2.558	Α' ΠΑΤΡΩΝ	104	900 τ.μ.	9.137
ΑΙΓΙΟΥ	31	600 τ.μ.	7.280				

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 5 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της Γ' Πατρών επαρκεί για τη συστέγαση των ΔΟΥ Β' Πατρών και ΔΟΥ Κάτω Αχαΐας. Το κτίριο της Α' Πατρών δεν επαρκεί για τη συστέγαση των ΔΟΥ Αιγίου και ΔΟΥ Καλαβρύτων.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Β' Πατρών και ΔΟΥ Κάτω Αχαΐας στο κτίριο της ΔΟΥ Γ' Πατρών και η παραμονή των ΔΟΥ Αιγίου και Καλαβρύτων στα υφιστάμενα κτίρια, μέχρι να διενεργηθεί διαγωνισμός και να βρεθεί νέο κτίριο, το οποίο θα στεγάσει την ενοποιημένη ΔΟΥ Α' Πατρών – Αιγίου – Καλαβρύτων.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στα Καλάβρυτα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (ορεινή περιοχή).

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Αίγιο και Κάτω Αχαΐα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
3.000 €	120.000 €*	41.000 €**	164.000 €

* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 3 ΔΟΥ σε νέο κτίριο

** αφορά το κόστος των υποδομών της Γ' Πατρών, οι οποίες θα επιβαρύνουν το Δημόσιο, επειδή έχει λήξει η μίσθωση του κτιρίου.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
27.632 €	8.350 €	4.950 €	40.932 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 4 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

7. Νομός Βοιωτίας

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΘΗΒΩΝ	131.569	43.849	175.418	60.536	70,57%
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	54.870	5.386	60.256	55.062	29,43%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	186.439	49.235	235.674	115.598	100%

Η Λιβαδειά αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού.

Ωστόσο η φοροδοτική ικανότητα της ΔΟΥ Θηβών αποτελεί το 70,57% του συνόλου των εσόδων του Νομού και επιπλέον ξεπερνά το μέσο όρο των συναλλασσομένων όλων των ΔΟΥ της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης. Επομένως προτείνεται η παραμονή της λειτουργίας της ΔΟΥ Θηβών (και όχι η αναστολή της).

Άρα προτείνεται η λειτουργία 2 ΔΟΥ στο Νομό, η μια στη Λιβαδειά και η άλλη στη Θήβα.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

8. Νομός Γρεβενών

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ	22.484	0	22.484	25.727	92,06%
ΔΕΣΚΑΤΗΣ	1.940	0	1.940	6.677	7,94%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	24.424	0	24.424	32.404	100%

Τα Γρεβενά αποτελούν την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

ΔΟΥ Γρεβενών

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΔΕΣΚΑΤΗΣ	8	150 τ.μ.	587	ΓΡΕΒΕΝΩΝ	33	375 τ.μ.	3.090

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Γρεβενών επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ. Επιπλέον τα Γρεβενά αποτελούν την πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Δεσκάτης στο κτίριο της ΔΟΥ Γρεβενών.

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Δεσκάτη, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (ορεινή περιοχή).

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0	7.000 €	2.000 €	9.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
587 €	824 €	250 €	1.661 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 5,4 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

9. Νομός Δράμας

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΔΡΑΜΑΣ	100.100	5.417	105.517	97.159	97,42%
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ	2.650	0	2.650	5.775	2,58%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	102.750	5.417	108.167	102.934	100%

Η Δράμα αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

ΔΟΥ Δράμας

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ	7		Ιδιόκτητο Επαρχείο	ΔΡΑΜΑΣ	49	795 τ.μ.	Ιδιόκτητο

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Δράμας επαρκεί για τη συστέγαση της ΔΟΥ Νευροκοπίου. Επιπλέον η Δράμα αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Νευροκοπίου στο κτίριο της ΔΟΥ Δράμας.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Νευροκόπι, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (ορεινή περιοχή).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
8.000 €	8.000 €	3.000 €	19.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	1.404 €	250 €	1.654 €

Δεν προκύπτει εξοικονόμηση από την κτιριακή συστέγαση, εφόσον το κτίριο του Νευροκοπίου είναι ιδιόκτητο.

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 11,5 μήνες.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

10. Νομός Δωδεκανήσων

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ	14.159	16.879	31.038	20.919	4,47%
ΛΕΡΟΥ	8.417	43	8.460	12.935	2,66%
ΚΑΡΠΑΘΟΥ	7.093	82	7.175	9.046	2,24%
ΚΩ	55.098	12.461	67.559	38.351	17,41%
ΡΟΔΟΥ	231.686	79.873	311.559	127.968	73,21%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	316.453	109.338	425.791	209.218	100%

Ο Νομός Δωδεκανήσων έχει σύνολο συναλλασσομένων 209.218 και η Ρόδος έχει 127.968 συναλλασσομένους. Επομένως προτείνεται η παραμονή 2^{ης} ΔΟΥ στο Νομό.

Επιπλέον ο Νομός αποτελείται από νησιωτικό σύμπλεγμα. Η Κως αποτελεί το βασικό ακτοπλοϊκό κόμβο διασύνδεσης των υπολοίπων νησιών του Νομού, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Άρα προτείνεται η λειτουργία 2 ενοποιημένων ΔΟΥ στο Νομό, στο νησί της Ρόδου και στο νησί της Κω.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

ΔΟΥ Δωδεκανήσων

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ	6	200 τ.μ.	2.165	ΡΟΔΟΥ	77	865 τ.μ.	Ιδιόκτητο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ	14	250 τ.μ.	1.614	ΚΩ	46	330 τ.μ.	2.641
ΛΕΡΟΥ	6	160 τ.μ.	1.203				

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Η ΔΟΥ Ρόδου στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο, ενώ οι υπόλοιπες 4 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια.

Το κτίριο της Ρόδου επαρκεί για τη συστέγαση της ΔΟΥ Καρπάθου. Το κτίριο της Κω επαρκεί οριακά για τη συστέγαση των ΔΟΥ Καλύμνου και Λέρου.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Καρπάθου στο κτίριο της ΔΟΥ Ρόδου και η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ Καλύμνου και Λέρου στο κτίριο της ΔΟΥ Κω.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Κάρπαθο, Κάλυμνο και Λέρο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
10.000 €	30.000 €	13.000 €	53.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
4.982 €	1.859 €	750 €	7.591 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 7 μήνες.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

11. Νομός Έβρου

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	102.275	87.702	189.977	77.453	66,73%
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ	13.286	0	13.286	22.789	8,67%
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	31.170	1.759	32.929	34.477	20,34%
ΣΟΥΦΛΙΟΥ	6.540	4.544	11.084	13.368	4,27%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	153.271	94.005	247.276	148.086	100%

Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού. Ωστόσο εξαιτίας της πολύ μεγάλης έκτασης του Νομού και της ιδιαίτερης γεωγραφικής παραμεθόριας θέσης (συνορεύει με 2 έθνη) προτείνεται η παραμονή 2^{ης} ΔΟΥ στο Νομό. Επιπλέον η προτεινόμενη προς ενοποίηση ΔΟΥ Διδυμοτείχου – Ορεστιάδας ξεπερνά το μέσο όρο των συναλλασσομένων όλων των ΔΟΥ της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, εξυπηρετώντας το βόρειο άκρο του Νομού.

Άρα προτείνεται η λειτουργία 2 ενοποιημένων ΔΟΥ στο Νομό, στην Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

ΔΟΥ Έβρου:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΣΟΥΦΛΙΟΥ	6		Ιδιόκτητο	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΥΛΗΣ	76	800 τ.μ.	Ιδιόκτητο ΤΑΙΠΕΔ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ	18	300 τ.μ.	Ιδιόκτητο	ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	43	580 τ.μ.	Ιδιόκτητο

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Η ΔΟΥ Σουφλίου, ΔΟΥ Διδυμοτείχου και ΔΟΥ Ορεστιάδας στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτίρια, ενώ η ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του ΤΑΙΠΕΔ. Το κτίριο της ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης επαρκεί για τη συστέγαση της ΔΟΥ Σουφλίου. Επιπλέον η Αλεξανδρούπολη αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού. Το κτίριο της ΔΟΥ Ορεστιάδας επαρκεί για τη συστέγαση της ΔΟΥ Διδυμοτείχου.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Σουφλίου στο κτίριο της ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης και η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Διδυμοτείχου στο κτίριο της ΔΟΥ Ορεστιάδας.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Σουφλί και στο Διδυμότειχο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, για λόγους εθνικής / στρατηγικής σημασίας σε παραμεθόρια περιοχή. Επίσης προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Σαμοθράκη, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
15.000 €	18.000 €	6.000 €	39.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	1.311 €	500 €	1.811 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 21,5 μήνες.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

12. Νομός Ευβοίας

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ	17.034	33	17.067	22.699	7,18%
ΚΑΡΥΣΤΟΥ	12.468	0	12.468	11.828	5,25%
ΚΥΜΗΣ	26.462	0	26.462	30.546	11,15%
ΛΙΜΝΗΣ	5.917	0	5.917	12.623	2,49%
ΧΑΛΚΙΔΑΣ	175.409	40.541	215.950	128.576	73,92%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	237.290	40.574	277.864	206.272	100%

Ο Νομός Ευβοίας έχει 206.272 συναλασσομένους και η Χαλκίδα έχει 128.576 συναλασσομένους. Επομένως βάσει των κριτηρίων θα έπρεπε να υπάρχει και 2^η ΔΟΥ στη Χαλκίδα, που αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού. Ωστόσο η Χαλκίδα διαθέτει επί του παρόντος μόνο 1 ΔΟΥ στην έδρα του Νομού και συνεπώς η ύπαρξη 2^{ης} ΔΟΥ στην πρωτεύουσα θα συνεπαγόταν τη σύσταση νέας ΔΟΥ, γεγονός που δεν είναι εφικτό υπό την παρούσα οικονομική συγκυρία. Επιπλέον οι υπόλοιπες ΔΟΥ του Νομού δεν πληρούν τα κριτήρια, ώστε να παραμείνουν εν λειτουργία ως ΔΟΥ (π.χ. δεν ξεπερνούν το μέσο όρο των συναλασσομένων όλων των ΔΟΥ της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης).

Άρα προτείνεται η ενοποίηση όλων των ΔΟΥ του Νομού στη ΔΟΥ της Χαλκίδας και η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων σε όλες τις συγχωνευόμενες ΔΟΥ, καθώς και η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη νήσο Σκύρο.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

ΔΟΥ Χαλκίδας

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΛΙΜΝΗΣ	10	100 τ.μ.	1.393	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	121	1.050 τ.μ.	Ιδιόκτητο ΤΑΙΠΕΔ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ	20	400 τ.μ.	3.872				
ΚΑΡΥΣΤΟΥ	5	190 τ.μ.	1.289				
ΚΥΜΗΣ	12	200 τ.μ.	486				

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Η ΔΟΥ Χαλκίδας στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ όλες οι υπόλοιπες ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Χαλκίδας επαρκεί για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού. Επίσης η Χαλκίδα αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού. Άρα προτείνεται η συστέγαση όλων των ΔΟΥ στο κτίριο της ΔΟΥ Χαλκίδας.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Ιστιαία, Κύμη, Λίμνη και στην Κάρυστο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών). Επίσης προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Σκύρο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

Το κτίριο της ΔΟΥ Χαλκίδας επαρκεί οριακά για τη συστέγαση ολόκληρου του προσωπικού όλων των ΔΟΥ του Νομού, ωστόσο απαιτούνται άμεσες εργασίες αναβάθμισης ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και εγκαταστάσεων (π.χ. ασθενή και ισχυρά ρεύματα).

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
5.000 €	30.000 €	11.000 €	46.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
7.040 €	3.427 €	1.800 €	12.267 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 3,7 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

13. Νομός Ηλείας

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ	32.316	0	32.316	38.287	27,80%
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ	5.351	0	5.351	10.929	4,60%
ΛΕΧΑΙΝΩΝ	17.679	321	18.000	20.671	15,21%
ΠΥΡΓΟΥ	56.757	325	57.082	62.454	48,83%
ΖΑΧΑΡΩΣ	4.138	0	4.138	8.595	3,56%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	116.241	646	116.887	140.935	100%

Ο Πύργος αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

ΔΟΥ Πύργου

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ	7	160 τ.μ.	1.400	ΠΥΡΓΟΥ	97	720 τ.μ.	10.975
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ	22	400 τ.μ.	2.641				
ΛΕΧΑΙΝΩΝ	17	280 τ.μ.	1.537				
ΖΑΧΑΡΩΣ	10	200 τ.μ.	1.030				

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 5 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Πύργου επαρκεί οριακά για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού. Επιπλέον ο Πύργος αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η συστέγαση όλων των ΔΟΥ στο κτίριο της ΔΟΥ Πύργου.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στα Κρέστενα, Λεχαινά, Ζαχάρω και Αμαλιάδα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

Απαιτούνται άμεσες εργασίες αναβάθμισης ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και εγκαταστάσεων (π.χ. ασθενή και ισχυρά ρεύματα και επέκταση χώρου server, λόγω εγκατάστασης 11 servers).

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
10.000 €	32.000 €	16.000 €	58.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
6.608 €	3.116 €	3.150 €	12.874 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 4,5 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

14. Νομός Ημαθίας

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	25.230	0	25.230	35.906	18,28%
ΒΕΡΟΙΑΣ	86.911	12.098	99.009	75.623	62,96%
ΝΑΟΥΣΑΣ	25.899	0	25.899	32.742	18,76%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	138.040	12.098	150.138	144.270	100%

Η Βέροια αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

ΔΟΥ Βέροιας:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	17		Ιδιόκτητο	ΒΕΡΟΙΑΣ	77	770 τ.μ.	4.850
ΝΑΟΥΣΑΣ	15	300 τ.μ.	Ιδιόκτητο				

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Η ΔΟΥ Βέροιας στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο, ενώ οι άλλες 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Βέροιας επαρκεί οριακά για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού, πλην αρχείων και επιπλέον έχει λήξει η μίσθωση. Επιπλέον η Βέροια αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ Αλεξάνδρειας και Νάουσας στο κτίριο της ΔΟΥ Βέροιας.

Πρέπει να μισθωθεί χώρος αρχείου για την ενοποιημένη ΔΟΥ.

Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Νάουσα και στην Αλεξάνδρεια, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
5.000 €	23.000 €	14.000 €	42.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	2.057 €	2.150 €	4.207 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 10 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

15. Νομός Ηρακλείου

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	209.245	251.526	460.771	119.566	44,1%
Β ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	201.629	22.237	223.866	100.824	42,49%
ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	34.373	0	34.373	21.944	7,24%
ΜΟΙΡΩΝ	19.797	24	19.821	29.451	4,17%
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ	9.453	0	9.453	20.790	1,99%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	474.497	273.787	748.284	292.574	100%

Ο Νομός Ηρακλείου έχει 292.574 συναλλασσόμενους και το Ηράκλειο έχει 220.390 συναλλασσόμενους. Επομένως προτείνεται η παραμονή 2^{ης} ΔΟΥ στο Νομό.

Το Ηράκλειο αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, που σημαίνει ότι πρέπει να ενοποιηθούν όλες οι ΔΟΥ του Νομού στο Ηράκλειο.

Άρα προτείνεται η λειτουργία 2 ενοποιημένων ΔΟΥ στο Νομό, στην πόλη του Ηρακλείου.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

ΔΟΥ Ηρακλείου

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ	14	150 τ.μ.	1.071	Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	108	1.513 τ.μ.	13.354
ΛΙΜΕΝΑ	17	260 τ.μ.	3.815				
ΜΟΙΡΩΝ	12	200 τ.μ.	1.321	Α' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	66	1.020 τ.μ.	18.812

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 5 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο του Β' Ηρακλείου επαρκεί για τη συστέγαση των ΔΟΥ Αρκαλοχωρίου και ΔΟΥ Λιμένα. Το κτίριο της Α' Ηρακλείου επαρκεί για τη συστέγαση της ΔΟΥ Μοιρών.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ Αρκαλοχωρίου και ΔΟΥ Λιμένα στο κτίριο της ΔΟΥ Β' Ηρακλείου και η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Μοιρών στο κτίριο της ΔΟΥ Α' Ηρακλείου.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στις Μοίρες και στο Αρκαλοχώρι, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Λιμένα Χερσονήσου, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση περιοχών μεγάλης έκτασης).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0	28.000 €	12.000 €	40.000 €

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
6.207 €	2.259 €	1.750 €	10.216 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 3,9 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

16. Νομός Θεσπρωτίας

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	43.009	512	43.521	39.655	90,14%
ΦΙΛΙΑΤΩΝ	4.706	34	4.740	7.639	9,86%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	47.715	546	48.261	47.294	100%

Η Ηγουμενίτσα αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

ΔΟΥ Ηγουμενίτσας

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΦΙΛΙΑΤΩΝ	7	100 τ.μ.	530	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	42	410 τ.μ.	4.850

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Ηγουμενίτσας επαρκεί οριακά για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ του Νομού. Επιπλέον η Ηγουμενίτσα αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Φιλιατών στο κτίριο της ΔΟΥ Ηγουμενίτσας.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στις Φιλιάτες, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (ορεινή περιοχή).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

Σημειώνεται πως το υφιστάμενο κτίριο δεν επιδέχεται παρεμβάσεις διαρρύθμισης (πρώην ξενοδοχείο).

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0	8.000 €	4.000 €	12.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
530 €	674 €	250 €	1.454 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 8,3 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

17. Νομός Ιωαννίνων

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	219.938	2.933	222.871	151.104	97,43%
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ	2.265	855	3.120	3.163	1%
ΚΟΝΙΤΣΑΣ	3.547	21	3.568	6.101	1,57%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	225.750	3.809	229.559	160.368	100%

Τα Ιωάννινα αποτελούν την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

ΔΟΥ Ιωαννίνων

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΚΟΝΙΤΣΑΣ	8	105 τ.μ.	1.468	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	112	2.200 τ.μ.	Ιδιόκτητο
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ	4	86 τ.μ.	252				

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Οι 2 μεταφερόμενες ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια, ενώ το κτίριο της ΔΟΥ Ιωαννίνων είναι ιδιόκτητο. Επιπλέον τα Ιωάννινα αποτελούν την πρωτεύουσα του Νομού. Το κτίριο της ΔΟΥ Ιωαννίνων επαρκεί για τη συστέγαση όλων τω ΔΟΥ του Νομού.

Άρα προτείνεται η συστέγαση όλων των ΔΟΥ στο κτίριο της ΔΟΥ Ιωαννίνων.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Κόνιτσα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (ορεινή περιοχή) και για λόγους εθνικής / στρατηγικής σημασίας σε παραμεθόρια περιοχή. Επίσης προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Δελβινάκι, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (ορεινή περιοχή).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
10.000	12.000 €	3.000 €	25.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
1.720 €	1.050 €	500 €	3.270 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 7,6 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

18. Νομός Καβάλας

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΘΑΣΟΥ	15.959	0	15.959	16.983	8,99%
ΚΑΒΑΛΑΣ	122.134	133.429	255.563	82.919	68,80%
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	17.938	0	17.938	22.861	10,1%
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	21.492	0	21.492	28.119	12,11%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	177.523	133.429	310.952	150.880	100%

Η Καβάλα αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

ΔΟΥ Καβάλας

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	13	220 τ.μ.	1.907	ΚΑΒΑΛΑΣ	109	1.160 τ.μ.	Ιδιόκτητο
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	13	320 τ.μ.	Ιδιόκτητο				
ΘΑΣΟΥ	6	255 τ.μ.	Ιδιόκτητο				

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Η ΔΟΥ Χρυσούπολης στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο, ενώ τα κτίρια των υπολοίπων ΔΟΥ είναι ιδιόκτητα. Το κτίριο Διοικητηρίου της ΔΟΥ Καβάλας επαρκεί για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού (πλην των αρχείων).

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση των 3 ΔΟΥ στο κτίριο της ΔΟΥ Καβάλας και η διερεύνηση της δυνατότητας παραχώρησης πρόσθετων κατάλληλων και επαρκών χώρων για τη στέγαση των αρχείων όλων των ΔΟΥ του Νομού. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν πρόσθετοι κατάλληλοι και επαρκείς χώροι, προτείνεται η άμεση διενέργεια διαγωνισμού, με σκοπό την εξεύρεση χώρων για τη μεταφορά των αρχείων.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Θάσο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί). Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Ελευθερούπολη και Χρυσούπολη με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

Πρέπει να βρεθεί χώρος για τα αρχεία των ΔΟΥ είτε στο υφιστάμενο κτίριο (με απομάκρυνση άλλων υπηρεσιών) ή με μίσθωση νέου κτιρίου.

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
20.000	30.000 €	25.000 €	75.000 €

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
1.907 €	3.023 €	500 €	5.430 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 13,8 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

19. Νομός Καρδίτσας

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	75.973	1.041	77.014	87.751	86,03%
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ	5.034	0	5.034	10.736	5,7%
ΣΟΦΑΔΩΝ	7.305	0	7.305	16.998	8,27%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	88.312	1.041	89.353	115.485	100%

Η Καρδίτσα αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

ΔΟΥ Καρδίτσας

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ	10	170 τ.μ.	1.250	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	68	840 τ.μ.	10.418
ΣΟΦΑΔΩΝ	5	230 τ.μ.	2.200				

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 3 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο τη ΔΟΥ Καρδίτσας επαρκεί για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού. Επιπλέον η Καρδίτσα αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού στο κτίριο της ΔΟΥ Καρδίτσας.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων σε Μουζάκι και Σοφάδες, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
3.000	12.000 €	11.000 €	26.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
3.450 €	1.378 €	250 €	5.078 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 5,1 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

20. Νομός Καστοριάς

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	44.684	1.974	46.658	53.779	96,3%
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ	1.718	0	1.718	2.624	3,7%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	46.402	1.974	48.376	56.402	100%

Η Καστοριά αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

ΔΟΥ Καστοριάς

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ	7	70 τ.μ.	226	ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	60	700 τ.μ.	13.200

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Επιπλέον η Καστοριά αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού. Το κτίριο της ΔΟΥ Καστοριάς επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ του Νομού.

Άρα προτείνεται η συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ στο κτίριο της ΔΟΥ Καστοριάς.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Νεστόριο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (ορεινή περιοχή).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0	8.000 €	2.000 €	10.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
226 €	466 €	250 €	942 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 10,6 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

21. Νομός Κέρκυρας

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ	70.736	1.531	72.267	56.314	48,89%
Β ΚΕΡΚΥΡΑΣ	70.699	1	70.700	62.525	48,86%
ΠΑΞΩΝ	3.263	0	3.263	3.202	2,26%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	144.698	1.532	146.230	122.040	100%

Η Κέρκυρα αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

ΔΟΥ Κέρκυρας

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟ I	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
Β' ΚΕΡΚΥΡΑΣ	33	700 τ.μ.	10.594	Α' ΚΕΡΚΥΡΑΣ	87	570 τ.μ.	Ιδιόκτητο
ΠΑΞΩΝ	3	100 τ.μ.	851				

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Η ΔΟΥ Α' Κέρκυρας στεγάζεται σε ιδιόκτητο Διοικητήριο κτίριο, ενώ οι άλλες 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της Α' Κέρκυρας δεν επαρκεί για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού, ωστόσο επαρκεί για τη συστέγαση της ΔΟΥ Παξών. Επιπλέον η Κέρκυρα αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Παξών στο κτίριο της ΔΟΥ Α' Κέρκυρας και η παραμονή της ΔΟΥ Β' Κέρκυρας στο υφιστάμενο κτίριο, μέχρι τη διερεύνηση της δυνατότητας παραχώρησης πρόσθετων κατάλληλων και επαρκών χώρων για τη στέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν πρόσθετοι κατάλληλοι και επαρκείς χώροι, να διερευνηθεί και η δυνατότητα στέγασης / αξιοποίησης άλλου δημόσιου κτιρίου στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Κέρκυρας. Σε περίπτωση που δεν ευοδωθούν οι ανωτέρω εναλλακτικές, τότε προτείνεται η άμεση διενέργεια διαγωνισμού, με σκοπό την εξεύρεση χώρων για τη συστέγαση των ΔΟΥ.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στους Παξούς, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0	60.000 €*	12.000 €*	72.000 €

* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 3 ΔΟΥ σε νέο κτίριο

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
11.445 €	2.253 €	1.500 €	15.198 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 4,7 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

22. Νομός Κεφαλληνίας

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	48.596	369	48.965	41.196	94,49%
ΙΘΑΚΗΣ	2.835	1	2.836	3.964	5,51%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	51.431	370	51.801	45.159	100%

Η Κεφαλονιά αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

ΔΟΥ Κεφαλληνίας:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛΛΗΛΟ Ι	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΙΘΑΚΗΣ	5	80 τ.μ.	Ιδιόκτητο	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	38	400 τ.μ.	5.140

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Η ΔΟΥ Ιθάκης στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο, ενώ η ΔΟΥ Αργοστολίου στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο. Το κτίριο της ΔΟΥ Αργοστολίου επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ. Επιπλέον το Αργοστόλι αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Ιθάκης στο κτίριο της ΔΟΥ Αργοστολίου.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Ιθάκη, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
3.000 €	8.000 €	3.000 €	14.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	303 €	0 €	303 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 46,2 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

23. Νομός Κιλκίς

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ	76.672	10.915	87.587	66.366	90,46%
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ	8.087	0	8.087	16.855	9,54%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	84.759	10.915	95.674	83.220	100%

Το Κιλκίς αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

ΔΟΥ Κιλκίς

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ	11	185 τ.μ.	792	ΚΙΛΚΙΣ	50	720 τ.μ.	6.740

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Κιλκίς επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ. Επιπλέον το Κιλκίς αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Γουμένισσας στο κτίριο της ΔΟΥ Κιλκίς.

Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Γουμένισσα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0	9.000 €	2.000 €	11.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
792 €	163 €	250 €	1.205 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 9,1 μήνες.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

24. Νομός Κοζάνης

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΟΥ	8.969	140	9.109	19.105	5,46%
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	54.717	3.526	58.243	45.795	33,32%
ΚΟΖΑΝΗΣ	100.525	75	100.600	86.906	61,22%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	164.211	3.741	167.952	151.805	100%

Η Κοζάνη αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού.

Ωστόσο το σύνολο των συναλλασσομένων της ΔΟΥ Πτολεμαΐδας ξεπερνά το μέσο όρο των συναλλασσομένων όλων των ΔΟΥ της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης. Επομένως προτείνεται η παραμονή της λειτουργίας της ΔΟΥ Πτολεμαΐδας (και όχι η αναστολή της λειτουργίας της).

Λαμβάνοντας υπόψη τις χιλιομετρικές αποστάσεις των υπολοίπων ΔΟΥ του Νομού, προτείνεται η ενοποίηση της ΔΟΥ Νεάπολης Βοΐου με τη ΔΟΥ Κοζάνης.

Άρα προτείνεται η λειτουργία 2 ενοποιημένων ΔΟΥ στο Νομό, η μια στην Κοζάνη και η άλλη στην Πτολεμαΐδα.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

ΔΟΥ Κοζάνης

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟ I	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΪΟΥ	9		Ιδιόκτητο	ΚΟΖΑΝΗΣ	75	1.100 τ.μ.	21.000
				ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	29	580	7.131

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Η ΔΟΥ Πτολεμαΐδας και η ΔΟΥ Κοζάνης στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια, ενώ η ΔΟΥ Νεάπολης Βοΐου στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο. Το κτίριο της ΔΟΥ Κοζάνης επαρκεί για τη συστέγαση της ΔΟΥ Νεάπολης Βοΐου. Επιπλέον η Κοζάνη αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Νεάπολης Βοΐου στο κτίριο της ΔΟΥ Κοζάνης.

Επιπλέον να εξεταστεί πρόταση του Συλλόγου Εφοριακών Υπαλλήλων Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό την εξασφάλιση υφιστάμενου Δημόσιου κτιρίου για τη στέγαση της ΔΟΥ, το οποίο θα πρέπει να διαμορφωθεί καταλλήλως, ώστε να μειωθεί περαιτέρω το κόστος.

Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Νεάπολη Βοΐου Κοζάνης, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0	8.000 €	3.000 €	11.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	633 €	250 €	883 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 12,5 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

25. Νομός Κορινθίας

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ	12.280	0	12.280	16.382	5,3%
ΚΙΑΤΟΥ	29.354	7.425	36.779	29.747	12,66%
ΚΟΡΙΝΘΟΥ	190.196	908.309	1.098.505	99.345	82,04%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	231.830	915.734	1.147.564	145.473	100%

Η Κόρινθος αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

ΔΟΥ Κορίνθου

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟ Ι	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΚΙΑΤΟΥ	21	400 τ.μ.	4.695	ΚΟΡΙΝΘΟΥ	96	980 τ.μ.	Ιδιόκτητο ΤΑΙΠΕΔ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ	14	280	2.641				

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Η ΔΟΥ Κιάτου και η ΔΟΥ Ξυλοκάστρου στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια, ενώ η ΔΟΥ Κορίνθου στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του ΤΑΙΠΕΔ. Επιπλέον η Κόρινθος αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ Κιάτου και Ξυλοκάστρου στο κτίριο της ΔΟΥ Κορίνθου.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Κιάτο και στο Ξυλόκαστρο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
20.000 €	24.000 €	9.000 €	53.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
7.336 €	2.493 €	900 €	10.729 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 4,9 μήνες.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

26. Νομός Κυκλάδων

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΑΝΔΡΟΥ	11.108	3	11.111	10.343	5,01%
ΘΗΡΑΣ	50.754	936	51.690	23.454	22,88%
ΚΕΑΣ	5.913	0	5.913	4.342	2,67%
ΜΗΛΟΥ	14.479	1.049	15.528	11.688	6,53%
ΝΑΞΟΥ	21.914	61	21.975	20.511	9,88%
ΠΑΡΟΥ	26.235	165	26.400	18.279	11,83%
ΣΥΡΟΥ	36.588	201	36.789	22.732	16,49%
ΜΥΚΟΝΟΥ	44.279	487	44.766	12.971	19,96%
ΤΗΝΟΥ	10.558	4	10.562	9.297	4,76%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	221.828	2.906	224.734	133.616	100%

Ο Νομός Κυκλάδων έχει σύνολο συναλλασσομένων 133.616 και η Σύρος έχει 22.732 συναλλασσομένους. Ωστόσο εξαιτίας της πολύ μεγάλης διασποράς των νήσων (ως ένα από τα 7 μεγαλύτερα αρχιπελάγη του πλανήτη) προτείνεται η παραμονή 2^{ης} ΔΟΥ στο Νομό.

Η Νάξος αποτελεί το βασικό ακτοπλοϊκό κόμβο διασύνδεσης των υπολοίπων νησιών του Νομού, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Άρα προτείνεται η λειτουργία 2 ενοποιημένων ΔΟΥ στο Νομό, στο νησί της Σύρου και στο νησί της Νάξου.

Επίσης η Επιτροπή προτείνει την ενοποίηση της ΔΟΥ Κέας και Άνδρου με την ενοποιημένη ΔΟΥ Παλλήνης, εξαιτίας βέλτιστης ακτοπλοϊκής σύνδεσης με το λιμάνι Λαυρίου και Ραφήνας, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Επιπρόσθετα η Επιτροπή προτείνει την ενοποίηση της ΔΟΥ Μήλου με τη ΔΟΥ Γ' Πειραιά, εξαιτίας βέλτιστης ακτοπλοϊκής σύνδεσης με το λιμάνι Πειραιά, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

ΔΟΥ Κυκλάδων:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΜΥΚΟΝΟΥ	13	200 τ.μ.	3.169	ΣΥΡΟΥ	56	720 τ.μ.	10.900
ΤΗΝΟΥ	11	200 τ.μ.	2.007				
ΘΗΡΑΣ	16	400 τ.μ.	Ιδιόκτητο Επαρχείο	ΝΑΞΟΥ	47	290 τ.μ.	3.669
ΠΑΡΟΥ	15	160 τ.μ.	2.348				

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Η ΔΟΥ Θήρας στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο, ενώ οι υπόλοιπες 5 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια.

Το κτίριο της ΔΟΥ Σύρου επαρκεί για τη συστέγαση των ΔΟΥ Μυκόνου και Τήνου. Το κτίριο της ΔΟΥ Νάξου επαρκεί οριακά για τη συστέγαση των ΔΟΥ Θήρας και Πάρου.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ Μυκόνου και Τήνου στο κτίριο της ΔΟΥ Σύρου και η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ Θήρας και Πάρου στο κτίριο της ΔΟΥ Νάξου.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Πάρο, Θήρα, Μύκονο, Τήνο, Άνδρο, Κέα και Μήλο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

Εύρεση χώρου για το αρχείο στη Νάξο.

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
5.000	60.000 €	17.000 €	82.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
7.524 €	3.383 €	1.000 €	11.907 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 6,9 μήνες.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

27. Νομός Λακωνίας

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΓΥΘΕΙΟΥ	8.815	421	9.236	12.293	11,02%
ΜΟΛΑΩΝ	17.713	93	17.806	22.304	22,15%
ΣΚΑΛΑΣ	8.414	0	8.414	13.444	10,52%
ΣΠΑΡΤΗΣ	45.023	0	45.023	47.586	56,30%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	79.965	514	80.479	95.627	100%

Η Σπάρτη αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

Επιπρόσθετα η Επιτροπή προτείνει την ενοποίηση της ΔΟΥ Κυθήρων με τη ΔΟΥ Σπάρτης, εξαιτίας βέλτιστης ακτοπλοϊκής σύνδεσης με το λιμάνι Νεάπολης Βοιών, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

ΔΟΥ Σπάρτης:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟ Ι	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΣΚΑΛΑΣ	6	190 τ.μ.	1.467	ΣΠΑΡΤΗΣ	84	574 τ.μ.	4.255
ΓΥΘΕΙΟΥ	9	170 τ.μ.	2.935				
ΜΟΛΑΩΝ	11	240 τ.μ.	2.201				
ΚΥΘΗΡΩΝ	9	90 τ.μ.	880				

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 4 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Η Σπάρτη αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού, ωστόσο το κτίριο της ΔΟΥ Σπάρτης δεν επαρκεί για τη στέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Σκάλας στο κτίριο της ΔΟΥ Σπάρτης, στο οποίο επαρκούν οι χώροι για τη συστέγαση της και η παραμονή των ΔΟΥ Γυθείου και Μολάων στα υφιστάμενα κτίρια, μέχρι να διενεργηθεί διαγωνισμός και να βρεθεί νέο κτίριο, το οποίο θα στεγάσει όλες τις ΔΟΥ του Νομού.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στα Κύθηρα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί). Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στους Μολάους, στο Γύθειο και Σκάλα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	60.000 €	15.000 €	75.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
7.483 €	2.285 €	750 €	10.518 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 7,1 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

28. Νομός Λάρισας

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΑΓΙΑΣ	9.051	0	9.051	10.822	2,51%
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	15.321	0	15.321	27.774	4,24%
Α ΛΑΡΙΣΑΣ	100.601	13.862	114.463	53.854	27,87%
Β ΛΑΡΙΣΑΣ	106.040	0	106.040	68.016	29,38%
Γ ΛΑΡΙΣΑΣ	84.489	0	84.489	64.288	23,41%
ΤΥΡΝΑΒΟΥ	31.422	0	31.422	29.142	8,7%
ΦΑΡΣΑΛΩΝ	14.056	0	14.056	19.775	3,89%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	360.980	13.862	374.842	273.669	100%

Ο Νομός Λάρισας έχει σύνολο συναλλασσομένων 273.669 και η Λάρισα έχει 186.157 συναλλασσόμενους. Επομένως προτείνεται η παραμονή 2^{ης} ΔΟΥ στο Νομό.

Η Λάρισα αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, που σημαίνει ότι πρέπει να ενοποιηθούν όλες οι ΔΟΥ του Νομού στη Λάρισα.

Άρα προτείνεται η λειτουργία 2 ενοποιημένων ΔΟΥ στο Νομό, στην πόλη της Λάρισας.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

ΔΟΥ Λάρισας

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ	26	580 τ.μ.	11.604	Β' ΛΑΡΙΣΑΣ	92	800 τ.μ.	10.994
ΦΑΡΣΑΛΩΝ	11	400 τ.μ.	3.400				
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	15	650 τ.μ.	2.224	Α' ΛΑΡΙΣΑΣ	93	640 τ.μ.	6.162
ΑΓΙΑΣ	6	120 τ.μ.	1.588				
ΤΥΡΝΑΒΟΥ	8	250 τ.μ.	5.838				

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 7 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της Β' Λάρισας επαρκεί οριακά για τη συστέγαση της ΔΟΥ Γ' Λάρισας, ωστόσο δεν επαρκεί για τη συστέγαση και της ΔΟΥ Φαρσάλων. Το κτίριο της Α' Λάρισας επαρκεί οριακά για τη συστέγαση των ΔΟΥ Αγιάς και Τυρνάβου, ωστόσο δεν επαρκεί για τη συστέγαση και της ΔΟΥ Ελασσόνας.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Γ' Λάρισας στο κτίριο της ΔΟΥ Β' Λάρισας, η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ Αγιά και Τυρνάβου στο κτίριο της Α' Λάρισας και η παραμονή των ΔΟΥ Φαρσάλων και Ελασσόνας στα υφιστάμενα κτίρια, μέχρι να διενεργηθεί διαγωνισμός και να βρεθούν νέα κτίρια, τα οποία θα στεγάσουν τις 2 ενοποιημένες ΔΟΥ Α' και Β' Λάρισας.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Ελασσόνα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (ορεινή περιοχή).

Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Αγιά, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στα Φάρσαλα και Τύρναβο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση περιοχών μεγάλης έκτασης)

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστάσεως:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	140.000 €*	30.000 €	170.000 €

* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 2 ΔΟΥ υποδοχής σε νέο κτίριο.

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
24.654 €	8.961 €	3.300 €	36.915 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 4,6 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

29. Νομός Λασιθίου

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ	25.628	12	25.640	24.300	30,49%
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	43.818	32	43.850	34.078	52,13%
ΣΗΤΕΙΑΣ	14.606	8.509	23.115	21.412	17,38%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	84.052	8.553	92.605	79.790	100%

Ο Άγιος Νικόλαος αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

ΔΟΥ Αγίου Νικολάου

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟ Ι	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΣΗΤΕΙΑΣ	15	240 τ.μ.	3.000	ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	54	450 τ.μ.	6.020
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ	10	260 τ.μ.	4.108				

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 3 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Ο Άγιος Νικόλαος αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού, ωστόσο το κτίριο της ΔΟΥ Αγίου Νικολάου επαρκεί οριακά για τη στέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού, πλην αρχείων.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Σητείας και Ιεράπετρας στο κτίριο της ΔΟΥ Αγίου Νικολάου. Πρέπει να μισθωθεί χώρος αρχείου για την ενοποιημένη ΔΟΥ.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Σητεία και Ιεράπετρα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστάσης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
3.000 €	19.000 €	7.000 €	29.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
7.108 €	1.626 €	750 €	9.484 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 3,1 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

30. Νομός Λέσβου

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ	12.886	461	13.347	17.819	11,28%
ΚΑΛΛΟΝΗΣ	16.412	0	16.412	20.711	14,37%
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	84.911	22.281	107.192	69.311	74,35%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	114.209	22.742	136.951	107.841	100%

Η Μυτιλήνη αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

ΔΟΥ Μυτιλήνης

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟ Ι	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΛΗΜΝΟΥ	13	400 τ.μ.	3.228	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	77	760 τ.μ.	18.720
ΚΑΛΛΟΝΗΣ	13	230 τ.μ.	2.348				

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 3 ΔΟΥ του Νομού στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Μυτιλήνης επαρκεί οριακά για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ του Νομού. Επιπλέον η Μυτιλήνη αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ Λήμνου και Καλλονής στο κτίριο της ΔΟΥ Μυτιλήνης.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Καλλονή, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών). Επίσης προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Λήμνο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
3.000 €	25.000 €	9.000 €	37.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
5.576 €	2.491 €	0 €	8.067 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 4,6 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

31. Νομός Μαγνησίας

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΑΛΜΥΡΟΥ	15.722	16.579	32.301	18.990	6,45%
ΒΟΛΟΥ	184.569	76.489	261.058	125.738	75,77%
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ	27.048	0	27.048	41.683	11,1%
ΣΚΟΠΕΛΟΥ	6.633	0	6.633	8.732	2,72%
ΣΚΙΑΘΟΥ	9.616	29	9.645	7.377	3,95%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	243.588	93.097	336.685	202.519	100%

Ο Νομός Μαγνησίας έχει 202.519 συναλλασσόμενους και ο Βόλος έχει 125.738 συναλλασσόμενους. Επομένως προτείνεται η παραμονή 2^{ης} ΔΟΥ στο Νομό.

Ο Βόλος αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, που σημαίνει ότι πρέπει να ενοποιηθούν όλες οι ΔΟΥ του Νομού στο Βόλο.

Άρα προτείνεται η λειτουργία 2 ενοποιημένων ΔΟΥ στο Νομό, στην πόλη του Βόλου.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

ΔΟΥ Βόλου:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΑΛΜΥΡΟΥ	11	350 τ.μ.	2.641	ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ	57	650 τ.μ.	8.364
ΣΚΙΑΘΟΥ	5	160 τ.μ.	4.108				
ΣΚΟΠΕΛΟΥ	3	190 τ.μ.	2.348				
				A-B ΒΟΛΟΥ	116	1.450 τ.μ.	30.946

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 5 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Νέας Ιωνίας Βόλου επαρκεί για τη συστέγαση των ΔΟΥ Αλμυρού, Σκιάθου και Σκοπέλου.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ Αλμυρού, Σκιάθου και Σκοπέλου στο κτίριο της ΔΟΥ Νέας Ιωνίας Βόλου.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Σκιάθο και στη Σκόπελο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί).

Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στον Αλμυρό με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση περιοχών μεγάλης έκτασης).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
5.000 €	25.000 €	11.000 €	41.000 €

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
9.097 €	2.318 €	750 €	12.165 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 3,4 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

32. Νομός Μεσσηνίας

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	135.694	348.950	484.644	104.779	76,15%
ΜΕΣΣΗΝΗΣ	12.455	0	12.455	20.352	6,99%
ΠΥΛΟΥ	8.912	32	8.944	12.956	5%
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ	21.137	19	21.156	29.018	11,86%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	178.198	349.001	527.199	167.105	100%

Η Καλαμάτα αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

ΔΟΥ Καλαμάτας:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΠΥΛΟΥ	9	160 τ.μ.	2.490	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	103	1.530 τ.μ.	18.290
ΜΕΣΣΗΝΗΣ	19	180 τ.μ.	2.013				
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ	17	280 τ.μ.	2.260				

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 4 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της Καλαμάτας επαρκεί για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού. Επιπλέον η Καλαμάτα αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού στο κτίριο της ΔΟΥ Καλαμάτας.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Κυπαρισσία και στην Πύλο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Μεσσήνη με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση περιοχών μεγάλης έκτασης).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	34.000 €	11.000 €	45.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
6.763 €	2.501 €	250 €	9.514 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 4,7 μήνες.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

33. Νομός Πέλλας

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΑΡΙΔΑΙΑΣ	15.946	0	15.946	28.302	13,49%
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ	55.126	0	55.126	61.792	46,64%
ΕΔΕΣΣΑΣ	47.133	2.513	49.646	55.256	39,87%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	118.205	2.513	120.718	145.349	100%

Η Έδεσσα αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, που σημαίνει ότι θα έπρεπε να ενοποιηθούν όλες οι ΔΟΥ του Νομού στη ΔΟΥ Έδεσσας.

Ωστόσο το σύνολο των συναλασσομένων της ΔΟΥ Γιαννιτσών ξεπερνά το μέσο όρο των συναλασσομένων όλων των ΔΟΥ της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης. Επομένως προτείνεται η παραμονή της λειτουργίας της ΔΟΥ Γιαννιτσών (και όχι η αναστολή της λειτουργίας της).

Άρα προτείνεται η λειτουργία 2 ΔΟΥ στο Νομό, η μια στην Έδεσσα και η άλλη στα Γιαννιτσά.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

ΔΟΥ Έδεσσας:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΑΡΙΔΑΙΑ	13	360 τ.μ.	1.760	ΕΔΕΣΣΑΣ	63	560 τ.μ.	Ιδιόκτητο
				ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ	35	630 τ.μ.	4.989

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Η ΔΟΥ Έδεσσας στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο, ενώ οι υπόλοιπες 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Η Έδεσσα αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού και στεγάζεται σε κτίριο Διοικητηρίου. Οι χώροι που καταλαμβάνει δεν επαρκούν για τη στεγάση όλων των ΔΟΥ του Νομού με τα αρχεία τους.

Επισημαίνεται ότι με Υπουργική Απόφαση του 2011 έγινε διοικητική ενοποίηση των ΔΟΥ Σκύδρας με τη ΔΟΥ Έδεσσας, ωστόσο δεν κατέστη δυνατή η κτιριακή συστέγαση μέχρι σήμερα.

Άρα προτείνεται η παραμονή της ΔΟΥ Γιαννιτσών στο υφιστάμενο κτίριο. Επίσης προτείνεται η παραμονή της ΔΟΥ Αριδαίας στο υφιστάμενο κτίριο, μέχρι τη διερεύνηση της δυνατότητας παραχώρησης πρόσθετων κατάλληλων και επαρκών χώρων στο Διοικητήριο για τη συστέγαση των 3 ΔΟΥ Έδεσσας – Σκύδρας – Αριδαίας. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν πρόσθετοι κατάλληλοι και επαρκείς χώροι, προτείνεται η άμεση διενέργεια διαγωνισμού, με σκοπό την εξεύρεση χώρων για τη μεταφορά των αρχείων.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Αριδαία, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (ορεινή περιοχή).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

Πρέπει να βρεθεί χώρος για τα αρχεία των ΔΟΥ είτε στο υφιστάμενο κτίριο (με απομάκρυνση άλλων υπηρεσιών) ή με μίσθωση νέου κτιρίου.

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	35.000 €	11.000 €	46.000 €

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
1.760 €	977 €	250 €	2.987 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 15,4 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

34. Νομός Πρέβεζας

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ	8.267	0	8.267	9.019	15,25%
ΦΑΝΑΡΙΟΥ	9.039	0	9.039	12.080	16,68%
ΠΡΕΒΕΖΑΣ	36.888	5.319	42.207	38.501	68,07%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	54.194	5.319	59.513	59.600	100%

Η Πρέβεζα αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

ΔΟΥ Πρέβεζας

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΦΑΝΑΡΙΟΥ	7	190 τ.μ.	2.420	ΠΡΕΒΕΖΑΣ	49	1.000 τ.μ.	16.000
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ	7	190 τ.μ.	1.614				

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 3 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Επίσης η Πρέβεζα αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού. Το κτίριο της ΔΟΥ Πρέβεζας επαρκεί για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού.

Άρα προτείνεται η συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού στο κτίριο της ΔΟΥ Πρέβεζας.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Φανάρι και τη Φιλιππιάδα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

Διαμόρφωση χώρων για τον εξοπλισμό πληροφορικής.

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
3.000 €	15.000 €	5.000 €	23.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
4.034 €	1.389 €	250 €	5.673 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 4,1 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

35. Νομός Ροδόπης

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	89.957	25.153	115.110	87.692	94,03%
ΣΑΠΩΝ	5.707	0	5.707	18.676	5,97%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	95.664	25.153	120.817	106.368	100%

Η Κομοτηνή αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

ΔΟΥ Κομοτηνής

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΣΑΠΠΩΝ	7		Ιδιόκτητο	ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	46	775 τ.μ.	Ιδιόκτητο

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Η ΔΟΥ Σαππών στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο, ενώ η ΔΟΥ Κομοτηνής στεγάζεται σε ιδιόκτητο Διοικητήριο κτίριο. Επιπλέον η Κομοτηνή αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού. Το κτίριο της ΔΟΥ Κομοτηνής επαρκεί για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού.

Άρα προτείνεται η συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού στο κτίριο της ΔΟΥ Κομοτηνής.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στις Σάππες, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, για λόγους εθνικής / στρατηγικής σημασίας σε παραμεθόρια περιοχή.

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	8.000 €	2.000 €	10.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	1.214 €	250 €	1.464 €

Δεν προκύπτει εξοικονόμηση από την κτιριακή συστέγαση, εφόσον το κτίριο των Σαππών είναι ιδιόκτητο.

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 6,8 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

36. Νομός Σάμου

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ	6.395	6	6.401	10.784	14,45%
ΣΑΜΟΥ	37.854	16.696	54.550	35.320	85,55%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	44.249	16.702	60.951	46.104	100%

Η Σάμος αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

ΔΟΥ Σάμου:

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ (ΙΚΑΡΙΑΣ)	7		Ιδιόκτητο	ΣΑΜΟΥ	43	440 τ.μ.	6.600

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Η ΔΟΥ Αγίου Κηρύκου στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο, ενώ η ΔΟΥ Σάμου στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο. Η Σάμος αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού. Άρα επιλέγεται το κτίριο της ΔΟΥ Σάμου, στο οποίο επαρκούν οι χώροι για τη συστέγαση τους.

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί).

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
5.000 €	15.000 €	4.000 €	24.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	404 €	250 €	654 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 36,7 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

37. Νομός Σερρών

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΝΙΓΡΙΤΑΣ	11.789	0	11.789	22.304	8,57%
Α ΣΕΡΡΩΝ	74.347	3.399	77.746	67.934	54,05%
Β ΣΕΡΡΩΝ	26.716	0	26.716	32.494	19,42%
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ	9.407	0	9.407	22.851	6,84%
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	8.222	0	8.222	18.678	5,98%
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ	7.066	0	7.066	21.124	5,14%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	137.547	3.399	140.946	185.385	100%

Οι Σέρρες αποτελούν την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

ΔΟΥ Α' Σερρών

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
Β' ΣΕΡΡΩΝ	23	460 τ.μ.	7.000	Α' ΣΕΡΡΩΝ	127	600 τ.μ.	20.770
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ	6		Ιδιόκτητο				
ΝΙΓΡΙΤΑΣ	5	170 τ.μ.	1.174				
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ	17	200 τ.μ.	880				
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	7	280 τ.μ.	1.467				

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Η ΔΟΥ Νέας Ζίχνης στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο, ενώ οι υπόλοιπες 5 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια (η ΔΟΥ Β' Σερρών στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο, ιδιοκτησίας του ΟΤΕ). Οι Σέρρες αποτελούν την πρωτεύουσα του Νομού. Κανένα από τα 2 υφιστάμενα κτίρια των ΔΟΥ Α' και Β' Σερρών δεν επαρκούν για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της Β' Σερρών, της ΔΟΥ Νιγρίτας και της ΔΟΥ Νέας Ζίχνης στο κτίριο της ΔΟΥ Α' Σερρών, στο οποίο επαρκούν οι χώροι για τη συστέγαση τους και η παραμονή των ΔΟΥ Σιδηροκάστρου και ΔΟΥ Ηράκλειας στα υφιστάμενα κτίρια, μέχρι να διενεργηθεί διαγωνισμός και να βρεθεί νέο κτίριο, το οποίο θα στεγάσει όλες τις ΔΟΥ του Νομού.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Σιδηρόκαστρο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, για λόγους εθνικής / στρατηγικής σημασίας σε παραμεθόρια περιοχή.

Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Νιγρίτα, Νέα Ζίχνη και Ηράκλεια, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
15.000 €	80.000 €	18.000 €	123.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
10.521 €	4.469 €	2.300 €	17.290 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 7,1 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

38. Νομός Τρικάλων

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ	10.320	0	10.320	21.169	8,83%
ΤΡΙΚΑΛΩΝ	106.499	2.914	109.413	115.150	91,17%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	116.819	2.914	119.733	136.319	100%

Τα Τρίκαλα αποτελούν την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

ΔΟΥ Τρικάλων

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ	14	240 τ.μ.	2.184	ΤΡΙΚΑΛΩΝ	91	1.000 τ.μ.	13.656

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Επίσης τα Τρίκαλα αποτελούν την πρωτεύουσα του Νομού. Το κτίριο της ΔΟΥ Τρικάλων επαρκεί για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού.

Άρα προτείνεται η συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού στο κτίριο της ΔΟΥ Τρικάλων.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Καλαμπάκα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
2.000 €	8.000 €	3.000 €	13.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
2.184 €	726 €	250 €	3.160 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 4,1 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

39. Νομός Φθιώτιδας

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ	5.116	0	5.116	10.641	3,59%
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ	5.876	0	5.876	9.914	4,12%
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ	19.130	4.739	23.869	22.934	13,42%
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ	6.801	0	6.801	10.786	4,77%
ΛΑΜΙΑΣ	105.610	7.722	113.332	96.793	74,1%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	142.533	12.461	154.994	151.067	100%

Η Λαμία αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

ΔΟΥ Λαμίας

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ	6	200 τ.μ.	1.057	ΛΑΜΙΑΣ	102	950 τ.μ.	11.150
ΔΟΜΟΚΟΥ	5	365 τ.μ.	3.674				
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ	6	270 τ.μ.	1.852				
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ	11	540 τ.μ.	2.348				

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 5 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Επίσης η Λαμία αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού. Το κτίριο της ΔΟΥ Λαμίας δεν επαρκεί για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού. Ωστόσο το κτίριο της ΔΟΥ Λαμίας επαρκεί για τη συστέγαση των ΔΟΥ Μακρακώμης και ΔΟΥ Δομοκού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Μακρακώμης και της ΔΟΥ Δομοκού στο κτίριο της ΔΟΥ Λαμίας, στο οποίο επαρκούν οι χώροι για τη συστέγαση τους και η παραμονή των ΔΟΥ Αμφίκλειας και ΔΟΥ Αταλάντης στα υφιστάμενα κτίρια, μέχρι να διενεργηθεί διαγωνισμός και να βρεθεί νέο κτίριο, το οποίο θα στεγάσει όλες τις ΔΟΥ του Νομού.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Δομοκό και την Αμφίκλεια, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (ορεινή περιοχή).

Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Μακρακώμη και την Αταλάντη, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	80.000 €	4.000 €	84.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
8.951 €	2.654 €	1.500 €	13.105 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 6,4 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

40. Νομός Φλώρινας

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	9.957	0	9.957	17.296	23,88%
ΦΛΩΡΙΝΑΣ	31.732	11.669	43.401	36.751	76,12%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	41.689	11.669	53.358	54.047	100%

Η Φλώρινα αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

ΔΟΥ Φλώρινας

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	12	280 τ.μ.	3.034	ΦΛΩΡΙΝΑΣ	43	738 τ.μ.	11.118

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Επιπλέον η Φλώρινα αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού. Το κτίριο της ΔΟΥ Φλώρινας επαρκεί για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού.

Άρα προτείνεται η συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού στο κτίριο της ΔΟΥ Φλώρινας.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Αμύνταιο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (ορεινή περιοχή) και για λόγους εθνικής / στρατηγικής σημασίας σε παραμεθόρια περιοχή.

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0	8.000 €	3.000 €	11.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
3.034 €	941 €	250 €	4.225 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 2,6 μήνες.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

41. Νομός Χαλκιδικής

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΑΡΝΑΙΑΣ	15.066	56	15.122	17.720	12,48%
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	38.002	2.929	40.931	36.386	31,48%
ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ	67.634	0	67.634	52.333	56,03%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	120.702	2.985	123.687	106.438	100%

Ο Πολύγυρος αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, που σημαίνει ότι θα έπρεπε να ενοποιηθούν όλες οι ΔΟΥ του Νομού στη ΔΟΥ Πολυγύρου.

Ωστόσο η φοροδοτική ικανότητα της ΔΟΥ Νέων Μουδανιών αποτελεί το 56,03% του συνόλου των εσόδων του Νομού και επιπλέον ξεπερνά το μέσο όρο των συναλλασσομένων όλων των ΔΟΥ της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης. Επομένως προτείνεται η παραμονή της λειτουργίας της ΔΟΥ Νέων Μουδανιών (και όχι η αναστολή της).

Άρα προτείνεται η λειτουργία 2 ΔΟΥ στο Νομό, η μια στον Πολύγυρο και η άλλη στα Νέα Μουδανιά.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

ΔΟΥ Πολυγύρου

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΑΡΝΑΙΑ	11	170 τ.μ.	939	ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	49	350 τ.μ.	2.788
				ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ	31	425 τ.μ.	4.050

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Και οι 3 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Ο Πολύγυρος αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού, ωστόσο το κτίριο της ΔΟΥ Πολυγύρου δεν επαρκεί για τη συστέγαση της ΔΟΥ Αρναίας.

Άρα προτείνεται η παραμονή της ΔΟΥ Αρναίας στο υφιστάμενο κτίριο, μέχρι να διενεργηθεί διαγωνισμός και να βρεθεί νέο κτίριο, το οποίο θα στεγάσει τις ΔΟΥ Αρναίας και ΔΟΥ Πολυγύρου.

Επίσης προτείνεται παραμονή της ΔΟΥ Νέων Μουδανιών στο υφιστάμενο κτίριο, μέχρι να διενεργηθεί διαγωνισμός και να βρεθεί νέο κτίριο, το οποίο θα στεγάσει τις ΔΟΥ Νέων Μουδανιών και Κασσάνδρας (η οποία έχει ήδη ενοποιηθεί από το Νοέμβριο 2011).

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Αρναία, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (ορεινή περιοχή).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

-

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
0 €	70.000 €*	9.000 €	79.000 €

* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 4 ΔΟΥ σε νέα κτίρια

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
939 €	833 €	250 €	2.022 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 39,1 μήνες.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

42. Νομός Χανίων

ΔΟΥ	ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)	ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ ΣΟΜΕΝΩΝ	% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ	10.684	16	10.700	11.900	4,25%
ΧΑΝΙΩΝ	240.817	112.339	353.156	147.853	95,75%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ	251.501	112.355	363.856	159.753	100%

Τα Χανιά αποτελούν την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

ΔΟΥ Χανίων

ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΥΠΑΛ ΛΗΛΟΙ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)	ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*	ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΚΙΣΣΑΜΟΥ	7	160 τ.μ.	1.908	ΧΑΝΙΩΝ	95	900 τ.μ.	Ιδιόκτητο ΤΑΙΠΕΔ

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Η ΔΟΥ Κισσάμου στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο, ενώ η ΔΟΥ Χανίων στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του ΤΑΙΠΕΔ. Επιπλέον τα Χανιά αποτελούν την πρωτεύουσα του Νομού. Το κτίριο της ΔΟΥ Χανίων επαρκεί για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού.

Άρα προτείνεται η συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού στο κτίριο της ΔΟΥ Χανίων.

Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στον Κίσαμο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:

Διαμόρφωση χώρων για τον εξοπλισμό πληροφορικής.

Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:

Διαρρύθμιση χώρων	Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)	Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις	ΣΥΝΟΛΟ
15.000 €	8.000 €	2.000 €	25.000 €

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:

Μισθώματα	Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)	Επιδόματα θέσεων ευθύνης	ΣΥΝΟΛΟ
1.908 €	846 €	250 €	3.004 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 8,3 μήνες.

6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Γραφεία Εξυπηρέτησης Κοινού

Προτείνεται η άμεση λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, οπουδήποτε διακόπτεται η λειτουργία μιας ΔΟΥ (εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που έχουν τεθεί παραπάνω). Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Κοινού, μέχρι ολοκλήρωσης της μηχανογραφικής συγχώνευσης των αρχείων θα λειτουργούν με χειρόγραφες διαδικασίες. Με την μηχανογραφική ενοποίηση των αρχείων τα Γραφεία αυτά θα λειτουργούν ως απομακρυσμένοι σταθμοί εργασίας των ΔΟΥ Υποδοχής. Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Κοινού θα πρέπει να στεγαστούν σε χώρο που θα παραχωρήσει δωρεάν το Υπουργείο Εσωτερικών (π.χ. στο χώρο του ΚΕΠ ή του ΟΤΑ), ακόμη και όταν υπάρχει ιδιόκτητο κτίριο στο Νομό, ώστε να μην προκύπτουν λειτουργικές δαπάνες που επιβαρύνουν το Υπουργείο Οικονομικών (π.χ. ασφαλείς τηλεπικοινωνιακές γραμμές σύνδεσης κλπ). Τα Γραφεία αυτά θα μπορούσαν να ονομαστούν, π.χ. Κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογικών Υπηρεσιών (ΚΕΦΥ).

Στο μεταβατικό στάδιο λειτουργίας τους και μέχρι τη μηχανογραφική ενοποίηση των αρχείων των συγχωνευομένων ΔΟΥ, μέσω του νέου TAXIS, τα Γραφεία αυτά θα έχουν τις εξής ενδεικτικές αρμοδιότητες:

- ✓ Χορήγηση φορολογικών εντύπων, παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την συμπλήρωσή τους και την συνυποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών κλπ.
- ✓ Αποδοχή φορολογικών αιτημάτων και επίλυσή τους, καθώς και διαβίβασή τους στις ΔΟΥ και την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, όπου απαιτείται.
- ✓ Προσωρινή παραλαβή δηλώσεων, έλεγχος των στοιχείων των δηλούντων, καταχώρηση των δηλώσεων στο βιβλίο πρωτοκόλλου του Γραφείου χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της δήλωσης και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, αποστολή των δηλώσεων στην αρμόδια ΔΟΥ και χορήγηση αντιγράφων ή βεβαιώσεων μετά την επιστροφή τους από την αρμόδια ΔΟΥ. Βασική προϋπόθεση της παραλαβής είναι η δήλωση να μην συνοδεύεται από άμεση καταβολή φόρου.
- ✓ Αιτήσεις για χορήγηση παντός είδους πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Κοινού που προτείνονται στο παρόν πόρισμα είναι 99 και καταγράφονται ακολούθως, ανά κριτήριο:

a) Νησιά (25):

1. Άνδρος
2. Κέα
3. Αίγινα
4. Πόρος
5. Μήλος
6. Ύδρα
7. Σαλαμίνα
8. Σπέτσες
9. Κάρπαθος
10. Κάλυμνος
11. Λέρος
12. Σαμοθράκη
13. Σκύρος
14. Θάσος
15. Παξοί
16. Ιθάκη
17. Πάρος
18. Θήρα
19. Μύκονος
20. Τήνος
21. Κύθηρα
22. Λήμνος
23. Σκιάθος
24. Σκόπελος
25. Άγιος Κήρυκος Ικαρίας

b) Ορεινή περιοχή (14):

26. Δημητσάνα
27. Καλάβρυτα
28. Δεσκάτη
29. Νευροκόπι
30. Φιλιάτες
31. Κόνιτσα
32. Δελβινάκι
33. Νεστόριο
34. Ελασσόνα

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

- 35. Αριδαία
 - 36. Δομοκός
 - 37. Αμφίκλεια
 - 38. Αμύνταιο
 - 39. Αρναία
- c) Εθνικής / στρατηγικής σημασίας σε παραμεθόρια περιοχή (4):
- 40. Σουφλί
 - 41. Διδυμότειχο
 - 42. Σάπες
 - 43. Σιδηρόκαστρο
- d) Εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών (47):
- 44. Ναύπακτος
 - 45. Αμφιλοχία
 - 46. Βόνιτσα
 - 47. Κρανίδι
 - 48. Λεωνίδιο
 - 49. Παράλιο Άστρος
 - 50. Μεγαλόπολη
 - 51. Ιστιαία
 - 52. Κύμη
 - 53. Λίμνη
 - 54. Κάρυστος
 - 55. Κρέστενα
 - 56. Λεχαινά
 - 57. Ζαχάρω
 - 58. Αμαλιάδα
 - 59. Νάουσα
 - 60. Αλεξάνδρεια
 - 61. Μοίρες
 - 62. Ελευθερούπολη
 - 63. Χρυσούπολη
 - 64. Αρκαλοχώρι
 - 65. Νεάπολη Βοΐου Κοζάνης
 - 66. Μολάοι
 - 67. Κιάτο
 - 68. Ξυλόκαστρο
 - 69. Γύθειο

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

70. Σκάλα
71. Αγιά
72. Σητεία
73. Ιεράπετρα
74. Καλλονή Λέσβου
75. Κυπαρισσία
76. Μουζάκι
77. Σοφάδες
78. Γουμένισσα
79. Νιγρίτα
80. Νέα Ζίχνη
81. Ηράκλεια
82. Καλαμπάκα
83. Φανάρι
84. Φιλιπιάδα
85. Πύλος
86. Αίγιο
87. Κάτω Αχαΐα
88. Μακρακώμη
89. Αταλάντη
90. Κίσαμος

e) Εξυπηρέτηση περιοχών μεγάλης έκτασης (9):

91. Λαύριο
92. Μέγαρο
93. Άγιος Στέφανος
94. Άγιος Αθανάσιος
95. Λιμένα Χερσονήσου
96. Φάρσαλα
97. Τύρναβος
98. Αλμυρός
99. Μεσσήνη

Κατά τη στελέχωση των ανωτέρω Γραφείων Εξυπηρέτησης Πολιτών, να ληφθεί υπόψη ότι το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων, στις υφιστάμενες παραπάνω ΔΟΥ που αναστέλλεται η λειτουργία τους, είναι 968 άτομα.

Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ

2. Νέο TAXIS

Το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας TAXIS σχεδιάστηκε το 2008 και επικαιροποιήθηκε το 2012, υπό το πρίσμα των ενοποιήσεων των ΔΟΥ και αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το Δεκέμβριο του 2012. Η ένταξη των ΔΟΥ στο νέο TAXIS θα γίνει σταδιακά, δίνοντας προτεραιότητα στις ήδη συγχωνευμένες ΔΟΥ. Μέχρι την ένταξη όλων των ΔΟΥ θα υπάρχει παράλληλη λειτουργία των 2 πληροφοριακών συστημάτων (παλαιό και νέο).

Με την πλήρη ένταξη των ΔΟΥ στο νέο TAXIS θα υπάρχει η δυνατότητα ανακατανομής της χωρικής αρμοδιότητας των ΔΟΥ, καθώς και μείωση του αριθμού τους. Βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω μείωση του αριθμού των ΔΟΥ είναι η παροχή αντίστοιχων ηλεκτρονικών διαδικτυακών υπηρεσιών (TAXISNET), για όλες τις διαδικασίες που επιτελούνται στη ΔΟΥ. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί στο ελάχιστο η προσέλευση του κοινού στις ΔΟΥ.

Επιπλέον για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων θα πρέπει να:

- επέλθουν νομοθετικές αλλαγές σε όλες τις φορολογίες σε θέματα που αφορούν στην αρμόδια ΔΟΥ υποβολής δηλώσεων, ώστε οι φορολογούμενοι να έχουν τη δυνατότητα συναλλαγής από οποιαδήποτε ΔΟΥ ή Γραφείο ακόμη και εκτός χωρικής αρμοδιότητας (δηλαδή και σε γειτονικό Νομό)
- προσαρμοστεί αντίστοιχα το λογισμικό του νέου TAXIS, ώστε να ικανοποιεί τις νέες απαιτήσεις.

Όπως προκύπτει από το πόρισμα, υπάρχουν ΔΟΥ στις οποίες θα εγκατασταθούν 7-8 servers λόγω της ενοποίησής τους. Για αυτές τις ΔΟΥ προτείνεται να ενταχθούν κατά προτεραιότητα στο νέο TAXIS, ώστε να αποφευχθεί η μετεγκατάσταση των servers και το αντίστοιχο κόστος.

Επισημαίνεται ότι κατά την πιλοτική εγκατάσταση του νέου TAXIS στις πρώτες ενοποιημένες ΔΟΥ, θα απαιτηθεί η επιτόπια παρουσία ομάδας εφοριακών και τεχνικών, με σκοπό την υποστήριξη των εφαρμογών και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

3. Κόστος ενοποιήσεων ΔΟΥ

Το κόστος ενοποιήσεων των ΔΟΥ δύναται να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διοικητικής Μεταρρύθμισης του ΕΣΠΑ, ώστε το Κράτος να λάβει ως επιστροφή το 95% του ποσού από επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

**Πόρισμα Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού
σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ**

7. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΟΥ

Εκτιμώμενο κόστος ΔΟΥ	2.927.000 €		
ΦΠΑ 23% του κόστους	673.210 €		
Απρόβλεπτα έξοδα (15,3%)	649.790 €		
Συνολικό μηνιαίο όφελος		791.162 €	
	Συνολικό κόστος	Συνολικό όφελος 2013-2014	Απόσβεση (μήνες)
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	4.250.000 €	18.987.888 €	5,4
ΤΕΛΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 2013-2014 (αφαιρουμένων των εξόδων ενοποίησης): 14.737.888 €			

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΡΜΟΥΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΚΑΛΙΔΗΣ

ΑΡΕΤΗ ΔΡΑΚΑΚΗ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΕΜΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΖΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα μέλη της Επιτροπής κατέθεσαν κείμενα εργασίας με στοιχεία και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τις υπηρεσίες τις οποίες εκπροσωπούν. Τα έγγραφα τα οποία κατατέθηκαν έχουν ως ακολούθως:

- 1. Επισημάνσεις Υπηρεσιών**
- 2. Αναλυτικά στοιχεία κόστους – οφέλους ανά ΔΟΥ**
- 3. Ενημερωτικά σημειώματα, τεχνικά υπομνήματα και προτάσεις μελών της Επιτροπής**
- 4. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων**
 - 4.1 Διεύθυνση Εφαρμογών (Δ30)**
 - Πίνακες με στοιχεία των ΔΟΥ που αφορούν σε έσοδα, δηλώσεις και πλήθος συναλλασσομένων
 - 4.2 Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ/ (Δ31)**
 - Υποδείγματα καταγραφής εξοπλισμού πληροφορικής ανά ΔΟΥ
- 5. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης**
 - Πίνακας μισθώσεων κτιρίων ΔΟΥ
 - Πίνακας Ιδιόκτητων κτιρίων ΔΟΥ
 - Υπόδειγμα Κτιριολογικού ΔΟΥ
 - Υπόδειγμα κατόψεων κτιρίου ΔΟΥ
- 6. Διεύθυνση Προσωπικού ΔΟΥ**
 - Πίνακες με τους πραγματικά υπηρετούντες ανά ΔΟΥ (στοιχεία 04/09/2012)

Επιπλέον η Επιτροπή ζήτησε στοιχεία και πληροφορίες από τα ακόλουθα Υπουργεία:

- 7. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου**
 - Πίνακες με ακτοπλοϊκές συνδέσεις Νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
- 8. Υπουργείο Εσωτερικών**
 - Πίνακες με επάρκεια χώρων σε ΟΤΑ ή/και ΚΕΠ